

监理日志（ ）

日期：2024年 05月 14日

天气：晴

星期：二

气温：10~33℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、与业主一起对北绿树一期 1 号地块进行验收，发现部分焊缝防腐漏刷支架切割口未防腐外边缘光伏板不齐纵向支撑未满焊，汇流箱 JP 柜未封堵电缆未挂牌逆变器无标牌电缆桩等问题，要求总包单位及时进行整改。 2、监理人员对北录树二期支架安装情况进行巡检。 3、监理人员对鸿汇通进行巡检，发现钢筋未经验收，又开始支模、墙体砌筑砂浆不饱满，且未勾缝、有个别构造柱箍筋缺失、个别施工人员安全帽佩戴不规范等问题，已令其进行整改、后续工序施工必须报验。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区户用 5 人、大棚 73 人、外线 46 人、清徐县户用 11 人、工商业 23 人、大棚 138 人 施工部位：清徐县西楚王、张楚王、西宁安、北宜武、王答村整改维修。西高白交流侧线路施工，西谷乡东木庄交流侧电箱安装。北录树二期：直流测：1、2#地块支架拼装 60 套累计完成 388 套；3#地块支架已安装一个养殖棚 28 套，新进班组支架焊接中。交流测：架空线缆施工完成 41%，变压器施工 73%，环网柜施工 30%。北录树三期农业大棚：直流侧：10#地块围栏安装 90%，进行支架预拼装。交流测：进行柱上变施工。闫家营一期大棚：直流测：打桩完成 44.5%。交流测：未施工。闫家营二期大棚：直流测：打桩完成 100%（整改中），支架拼装 100 套累计完成 100%。交流测：进行柱上变施工。北录树三期 7700 m² 厂房：直流测：3#厂房组件安装 100%。4#厂房组件安装 100%。交流测：因杆塔位置处于厂房外围占用村集体土地，村委怕立台变后影响厂房出租，目前不同意正在沟通协商中。华晋检测站厂房：直流测：7#厂房导轨安装 100%；8#厂房夹具安装 95%，导轨安装 10%；9#厂房彩钢板组件安装 98%（0.278MW）。交流测：变压器安装 60%。上闫村晋旺物流厂房：直流测：组件安装 100%，直流电缆安装 100%（整改中）。铁路西：46 个大棚已完成并网，并网施工完成 100%（1.64MW）。侯家寨：支架安装完成 90.75%；组件安装完成 66.65%（400 块）；逆变器安装完成 22.5%。外线：侯家寨：变压器施工完成 100%，安装完成 2 台，侯家寨外线电缆沟开挖完成 2000m，6#杆接火点柱上设备已安装完成。马练营：并网 0.6MW。鸿汇通：托管作业完成 1300 米。铁路东 3#地块，主电缆沟开挖 300 米。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 魏树成 王相成 孟祥浩 孔令才
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生