

监理日志 ()

日期: 2024年05月15日

天气: 晴

星期: 三

气温: 12~25℃

工程名称: 山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	<p>1、监理人员对东南坊大棚桩基施工进行巡检,发现第三棚桩基不垂直,找现场管理人员安排整改消除。</p> <p>2、监理人员对北录树二期牛棚支架安装进行巡检,发现立柱焊接不饱满即令其进行补焊整改。</p> <p>3、监理人员对亮鑫物流外线施工情况进行巡检。</p> <p>4、监理人员对侯家寨大棚进行巡检,发现逆变器电缆沟挖掘深度、宽度不够,已令其进行整改。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	<p>施工人员: 小店区户用 5 人、大棚 73 人、外线 46 人、清徐县户用 11 人、工商业 23 人、大棚 138 人</p> <p>施工部位: 清徐县西楚王、张楚王、西宁安、北宜武、王答村整改维修。西高白交流侧线路施工,西罗白交流侧电箱安装。北录树二期: 直流测: 1、2#地块支架拼装 60 套累计完成 388 套; 3#地块支架已安装一个养殖棚 28 套,新进班组支架焊接中。交流测: 架空线缆施工完成 41%, 变压器施工 73%, 环网柜施工 30%。北录树三期农业大棚: 直流侧: 10#地块围栏安装 90%, 进行支架预拼装。交流测: 进行柱上变施工。闫家营一期大棚: 直流测: 打桩完成 44.5%。交流测: 未施工。闫家营二期大棚: 直流测: 打桩完成 100% (整改中), 支架拼装 100 套累计完成 100%。交流测: 进行柱上变施工。北录树三期 7700 m² 厂房: 直流测: 3#厂房组件安装 100%。4#厂房组件安装 100%。交流测: 因杆塔位置处于厂房外围占用村集体土地, 村委怕立台变后影响厂房出租, 目前不同意正在沟通协商中。华晋检测站厂房: 直流测: 7#厂房导轨安装 100%; 8#厂房夹具安装 95%, 导轨安装 10%; 9#厂房彩钢板组件安装 98%。交流测: 变压器安装 60%。上闫村晋旺物流厂房: 直流测: 组件安装 100%, 直流电缆安装 100% (整改中)。</p> <p>马练营小区并网 (10kV) 完成 1.86256MW。铁路西: 46 个大棚已完成并网, 并网施工完成 100%。侯家寨: 支架安装完成 90.75%; 组件安装完成 66.65%; 逆变器安装完成 22.5%。</p> <p>外线: 侯家寨: 变压器施工完成 100%, 安装完成 2 台, 侯家寨外线电缆沟开挖完成 2000m, 6#杆接火点柱上设备已安装完成。马练营: 并网完成 100% (0.62MW)。鸿汇通: 托管作业完成 1300 米。铁路东 3#地块, 主电缆沟开挖 400 米。交流、控制电缆施工 4700 米。</p>
其他事项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 魏树成 王相成 孟祥浩 孔令才	
记录人: 刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀生	