

监理日志（ ）

日期：2024年 05月 16日

天气：晴

星期：四

气温：15~30℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对清徐县亮鑫物流外线施工情况进行巡检。 2、监理人员对北录树二期牛棚支架焊接进行巡检，发现有漏焊现象，即令其整改消缺。 3、监理人员对闫家营大棚支架安装进行巡检，发现有纵向支撑不平问题，找总包令其安排人员整改消缺。 4、整理项目监理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区户用 5 人、大棚 51 人、外线 40 人、清徐县户用 11 人、工商业 19 人、大棚 88 人 施工部位：清徐县西楚王、张楚王、西宁安、北宜武、王答村整改维修。西高白交流侧线路施工，西罗白交流侧电箱安装。北录树二期：直流测：1、2#地块支架拼装 40 套累计完成 428 套；3#地块支架已安装一个养殖棚 48 套，新进班组支架焊接中，新 4#、5#地块设计已出通用图。交流测：架空线缆施工完成 41%，变压器施工 73%，环网柜施工 30%。北录树三期农业大棚：直流测：10#地块围栏安装 90%，进行支架预拼装。交流测：进行柱上变施工。闫家营一期大棚：直流测：打桩完成 44.5%，支架安装 100 套，累计完成 15%。交流测：未施工。闫家营二期大棚：直流测：打桩完成 100%（整改中），支架拼装 100 套累计完成 100%。交流测：进行柱上变施工。北录树三期 7700 m²厂房：直流测：3#厂房组件安装 100%。4#厂房组件安装 100%。交流测：因杆塔位置处于厂房外围占用村集体土地，村委怕立台变后影响厂房出租，目前不同意正在沟通协商中。华晋检测站厂房：直流测：7#厂房导轨安装 100%；8#厂房夹具安装 95%，导轨安装 10%；9#厂房彩钢板组件安装 98%。交流测：变压器安装 60%。上闫村晋旺物流厂房：直流测：组件安装 100%，直流电缆安装 100%（整改中）。 铁路西：46 个大棚已完成并网，并网施工完成 100%。侯家寨：支架安装完成 90.75%；组件安装完成 68.9%（400 块）；逆变器安装完成 28.82%（0.5MW）。铁路东（35kw）：逆变器安装完成 96%，因一支施工队未入场，剩余逆变器未安装。 外线：侯家寨：变压器施工完成 100%，安装完成 2 台，侯家寨外线电缆沟开挖完成 2000m，6#杆接火点柱上设备已安装完成。鸿汇通：托管作业完成 1300 米。铁路东 3#地块，主电缆沟开挖 400 米。交流、控制电缆施工 1600 米。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 魏树成 王相成 孟祥浩 孔令才
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生