

监理日志（ ）

日期：2024年 05月 19日
 天气：晴

星期：日
 气温：18~34℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对侯家寨大棚外线电缆沟开挖、王吴铁路东大棚电缆敷设进行巡检。 2、监理人员对北录树三期大棚场地平整进行巡检。 3、监理人员对鸿汇通箱变基础施工进行巡检。 4、监理人员对北录树二期大棚支架檩条安装、组件进场进行巡检。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区户用 5 人、大棚 33 人、清徐县户用 11 人、工商业 19 人、大棚 88 人 施工部位：清徐县西楚王、张楚王、西宁安、北宜武、王答村整改维修。西高白交流侧线路施工。北录树二期：直流测：1、2#地块支架拼装 40 套累计完成 428 套；3#地块支架已安装一个养殖棚 48 套，新进班组支架焊接中，新 4#、5#地块设计已出通用图。交流测：架空线缆施工完成 41%，变压器施工 73%，环网柜施工 30%。北录树三期农业大棚：直流侧：10#地块围栏安装 90%，进行支架预拼装。交流测：进行柱上变施工。闫家营一期大棚：直流测：打桩完成 44.5%，支架安装 100 套，累计完成 15%。交流测：未施工。闫家营二期大棚：直流测：打桩完成 100%（整改中），支架拼装 100 套累计完成 100%。交流测：进行柱上变施工。北录树三期 7700 m²厂房：直流测：3#厂房组件安装 100%。4#厂房组件安装 100%。华晋检测站厂房：直流测：7#厂房导轨安装 100%；8#厂房夹具安装 100%，导轨安装 100%；9#厂房彩钢板组件安装 100%。交流测：变压器安装 60%。上闫村晋旺物流厂房：直流测：组件安装 100%，直流电缆安装 100%（整改中）。铁路西：46 个大棚已完成并网，并网施工完成 100%。侯家寨：支架安装完成 90.75%；组件安装完成 75.61%（400 块）；逆变器安装完成 41.46%。铁路东（35kw）：逆变器安装完成 96%，因一支施工队未入场，剩余逆变器未安装。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 魏树成 王相成 孟祥浩 孔令才
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生