

监理日志（ ）

日期：2024年 05月 20日
 天气：晴

星期：二
 气温：18~32℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对鸿汇通箱变基础砌砖、外线电缆井开挖、顶管施工进行巡检。 2、监理人员对闫家营大棚支架檩条安装、碱厂营大棚桩基施工进行巡检。 3、监理人员对王吴铁路东大棚外线电缆终端制作进行巡检。 4、整理项目监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区户用 5 人、大棚 31 人、清徐县户用 8 人、工商业 19 人、大棚 88 人 施工部位：清徐县西楚王、东青堆、东于直流维修、收尾。西谷乡交流侧接线。北录树二期：直流测：1、2#地块支架拼装累计完成 80%；3#地块支架累计完成 30%，新 4#、5#地块设计已出通用图。交流测：架空线缆施工完成 41%，变压器施工 73%，环网柜施工 30%。北录树三期农业大棚：直流侧：10#地块围栏安装 90%，支架拼装累计完成 26.7%。交流测：进行柱上变施工。闫家营一期大棚：直流测：打桩完成 44.5%，支架安装累计完成 31%。交流测：未施工。闫家营二期大棚：直流测：打桩完成 100%（整改中），支架拼装 100 套累计完成 100%。交流测：进行柱上变施工。东南坊村猪棚：打桩完成 100%。东北坊村猪棚：放点引孔完成，今日进行打桩。碱厂营村牛棚：放点引孔完成，今日进行打桩（设计院出具支架通用版蓝图）。北录树三期 7700 m² 厂房：直流测：3#厂房组件安装 100%。4#厂房组件安装 100%。华晋检测站厂房：直流测：7#厂房导轨安装 100%；8#厂房夹具安装 100%，导轨安装 100%；9#厂房彩钢板组件安装 100%。交流测：变压器安装 60%。上闫村晋旺物流厂房：直流测：组件安装 100%，直流电缆安装 100%（整改中）。 铁路西：46 个大棚已完成并网，并网施工完成 100%。侯家寨：支架安装完成 90.75%；组件安装完成 75.61%（400 块）；逆变器安装完成 41.46%。铁路东（35kw）：逆变器安装完成 96%，因一支施工队未入场，剩余逆变器未安装。 外线：铁路西完成并网 0.29MW。侯家寨：交流、控制电缆施工完成 6800 米，外线电缆沟开挖完成 2000m，6#杆接火点柱上设备已安装完成。 铁路东：交流、控制电缆施工完成 1800 米。鸿汇通：托管作业完成 1300 米。铁路东 3#地块，主电缆沟开挖 400 米。
其 他 事 项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 魏树成 王相成 孟祥浩 孔令才	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	