

监理日志（ ）

日期：2024年 05月 22 日

天气：晴

星期：三

气温：18~34℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、监理人员对鸿汇通进场桥架进行检查，其尺寸、镀锌层厚度符合要求。<br>2、监理人员对闫家营大棚、北录树二期大棚支架檩条安装施工进行巡检。<br>3、监理人员对王吴铁路东大棚外线电缆终端制作进行巡检。<br>4、与总包单位对侯家寨大棚组件安装进行验收，发现组件间隙未打胶、组串连接线未固定等问题，要求总包单位尽快进行整改。<br>5、监理人员对鸿汇通箱变基础施工进行巡检，发现钢筋安装不符合设计要求，要求总包单位及时整改。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                                                                                                                              | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            | 通号工程局集团城建工程有限公司                                                                                                                                                                                                      | 施工人员：小店区户用 5 人、大棚 19 人、清徐县户用 8 人、工商业 19 人、大棚 88 人<br>施工部位：清徐县西楚王、东青堆、东于直流维修、收尾。西谷乡交流侧接线。北录树二期：直流测：1、2#地块支架拼装累计完成 80%；3#地块支架累计完成 30%，新 4#、5#地块设计已出通用图。交流测：架空线缆施工完成 41%，变压器施工 73%，环网柜施工 30%。北录树三期农业大棚：直流侧：10#地块围栏安装 90%，支架拼装累计完成 44.6%（40 套）。交流测：进行柱上变施工。闫家营一期大棚：直流测：打桩完成 44.5%，支架安装累计完成 39%（100 套）。交流测：未施工。闫家营二期大棚：直流测：打桩完成 100%（整改中），支架拼装 100 套累计完成 100%。交流测：进行柱上变施工。东南坊村猪棚：打桩完成 100%。东北坊村猪棚：放点引孔完成，今日进行打桩。碱厂营村牛棚：放点引孔完成，今日进行打桩（设计院出具支架通用版蓝图）。北录树三期 7700 m²厂房：直流测：3#厂房组件安装 100%。4#厂房组件安装 100%。华晋检测站厂房：直流测：7#厂房导轨安装 100%；8#厂房夹具安装 100%，导轨安装 100%；9#厂房彩钢板组件安装 100%。交流测：变压器安装 60%。上闫村晋旺物流厂房：直流测：组件安装 100%，直流电缆安装 100%（整改中）。<br>铁路西：46 个大棚已完成并网，并网施工完成 100%。侯家寨：支架安装完成 91.24%（0.05MW）；组件安装完成 78.42%；逆变器安装完成 60.43%。铁路东（35kw）：逆变器安装完成 96%，因一支施工队未入场，剩余逆变器未安装。 |
| 其 他 事 项                    |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 本日现场监理人员                   | 黎建光 刘晨瑞 魏树成 王相成 孟祥浩 孔令才                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 记录人：刘晨瑞                    | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |