

监理日志（ ）

日期：2024年05月23日
 天气：晴

星期：四
 气温：18~34℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对闫家营大棚支架檩条安装、北录树二期大棚组件安装施工进行巡检。 2、监理人员对鸿汇通箱变基础混凝土浇筑施工进行巡检。 3、监理人员在小店区马练营小区、鸿汇通现场巡查过程中，发现马练营小区 1 名施工人员屋顶施工时未做好临边防护未佩戴安全带，鸿汇通工商业 2 名施工人员高空作业时未按规定佩戴安全带、安全帽，严重违反安全生产管理保证措施规定，下发工程处罚单。 4、整理项目监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区户用 5 人、大棚 19 人、清徐县户用 8 人、工商业 19 人、大棚 88 人 施工部位：清徐县西楚王、东青堆、东于直流维修、收尾。西谷乡电表安装。北录树二期：直流测：1、2#地块支架拼装累计完成 80%；3#地块支架累计完成 30%，新 4#、5#地块设计已出通用图。交流测：架空线缆施工完成 41%，变压器施工 73%，环网柜施工 30%。北录树三期农业大棚：直流侧：10#地块围栏安装 90%，支架拼装累计完成 44.6%。交流测：进行柱上变施工。闫家营一期大棚：直流测：打桩完成 44.5%，支架安装累计完成 39%。交流测：未施工。闫家营二期大棚：直流测：打桩完成 100%（整改中），支架拼装 100 套累计完成 100%。交流测：进行柱上变施工。东南坊村猪棚：打桩完成 100%。东北坊村猪棚：放点引孔完成，今日进行打桩。碱厂营村牛棚：放点引孔完成，今日进行打桩（设计院出具支架通用版蓝图）。北录树三期 7700 m² 厂房：直流测：3#厂房组件安装 100%；4#厂房组件安装 100%；逆变器安装 14 台。华晋检测站厂房：直流测：7#厂房导轨安装 100%；8#厂房夹具安装 100%，导轨安装 100%；9#厂房彩钢板组件安装 100%。交流测：变压器安装 100%（2 台）。上闫村晋旺物流厂房：直流测：组件安装 100%，直流电缆安装 100%（整改中）。交流测：变压器安装 100%（1 台）。 铁路西：46 个大棚已完成并网，并网施工完成 100%。侯家寨：支架安装完成 91.73%（0.05MW）；组件安装完成 78.42%；逆变器安装完成 60.43%。铁路东（35kw）：逆变器安装完成 96%，因一支施工队未入场，剩余逆变器未安装。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 魏树成 王相成 孟祥浩 孔令才
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生