

监理日志（ ）

日期：2024年05月24日

天气：晴

星期：五

气温：18~34℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	<p>1、监理人员对东南坊大棚进场支架材料进行检查，其尺寸符合要求，镀锌层厚度与规范要求不符，要求总包单位及时进行处理。</p> <p>2、监理人员对鸿汇通箱变基础施工进行巡检，发现预埋件设置不符合要求，要求其进行整改。</p> <p>3、监理人员对侯家寨大棚电缆沟开挖、逆变器安装进行巡检。</p> <p>4、与总包单位一起对闫家营大棚支架安装进行验收，要求总包单位对其发现的问题进行整改，待完成后进行复验。</p> <p>5、前往金谷仓业主会议室开展监理例会。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	<p>施工人员：小店区户用5人、大棚28人、清徐县户用8人、工商业15人、大棚88人</p> <p>施工部位：清徐县西楚王、东青堆、西青堆直流维修、收尾。西谷乡电表安装。北录树二期：直流测：1、2#地块支架拼装累计完成80%；3#地块支架累计完成30%，新4#、5#地块设计已出通用图，打桩完成100%。交流测：架空线缆施工完成41%，变压器施工73%，环网柜施工30%。北录树三期农业大棚：直流侧：10#地块围栏安装90%，支架拼装累计完成44.6%。交流测：进行柱上变施工。闫家营一期大棚：直流测：打桩完成44.5%，支架安装累计完成39%。交流测：未施工。闫家营二期大棚：直流测：打桩完成100%（整改中），支架拼装100套累计完成100%。交流测：进行柱上变施工。东南坊村猪棚：打桩完成100%。东北坊村猪棚：放点引孔完成，打桩累计完成50%。碱厂营村牛棚：放点引孔完成，打桩累计完成45%。北录树三期7700m²厂房：直流测：3#厂房组件安装100%，逆变器安装100%；4#厂房组件安装100%，逆变器安装100%。交流测：因杆塔位置处于厂房外围占用村集体土地，村委怕立台变后影响厂房出租，目前不同意正在沟通协商中（如按照村委方案原设计立杆位置移至渠道边会增加费用5万元）。华晋检测站厂房：直流测：7#厂房组件安装100%；8#厂房组件安装40%；9#厂房组件安装100%。交流测：变压器安装100%。上闫村晋旺物流厂房：直流测：组件安装100%，直流电缆安装100%（整改中），逆变器安装100%。交流测：变压器安装100%，汇流箱安装100%。</p> <p>铁路西：46个大棚已完成并网，并网施工完成100%。侯家寨：支架安装完成92.21%（0.05MW）；组件安装完成78.42%；逆变器安装完成60.43%。铁路东（35kw）：逆变器安装完成96%，因一支施工队未入场，剩余逆变器未安装。</p>
其他事项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 魏树成 王相成 孟祥浩 孔令才	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	