

监理日志（ ）

日期：2024年 05月 26日

天气：晴

星期：日

气温：12~26℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对侯家寨大棚进场支架材料进行检查，发现立柱方管镀锌层不合格，已要求总包单位这批材料暂时不允许使用，先复测，若不合格直接退场。 2、监理人员对闫家营大棚支架安装、北录树三期工商业逆变器支架安装进行巡检。 3、监理人员对北录树二期大棚组件安装、北录树三期大棚支架焊接安装进行巡查。 4、监理人员对侯家寨大棚电缆沟开挖进行巡检。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区户用 5 人、大棚 31 人、清徐县户用 4 人、工商业 15 人、大棚 88 人 施工部位：清徐县西楚王、东青堆、西青堆直流维修、收尾。北录树二期：直流测：1、2#地块支架拼装累计完成 80%；3#地块支架累计完成 30%，新 4#、5#地块设计已出通用图。交流测：架空线缆施工完成 41%，变压器施工 73%，环网柜施工 30%。北录树三期农业大棚：直流侧：10#地块围栏安装 90%，支架拼装累计完成 44.6%。交流测：进行柱上变施工。闫家营一期大棚：直流测：打桩完成 44.5%，支架安装累计完成 39%。交流测：未施工。闫家营二期大棚：直流测：打桩完成 100%（整改中），支架拼装 100 套累计完成 100%。交流测：进行柱上变施工。东南坊村猪棚：打桩完成 100%。东北坊村猪棚：放点引孔完成，今日进行打桩。碱厂营村牛棚：放点引孔完成，今日进行打桩（设计院出具支架通用版蓝图）。北录树三期 7700 m² 厂房：直流测：3#厂房组件安装 100%；逆变器安装 100%；4#厂房组件安装 100%；逆变器安装 100%。交流测：因杆塔位置处于厂房外围占用村集体土地，村委怕立台变后影响厂房出租，目前不同意正在沟通协商中（如按照村委方案原设计立杆位置移至渠道边会增加费用 5 万元）。华晋检测站厂房：直流测：7#厂房组件安装 100%；8#厂房组件安装 40%；9#厂房组件安装 100%。交流测：变压器安装 100%。上闫村晋旺物流厂房：直流测：组件安装 100%，直流电缆安装 100%（整改中），逆变器安装 100%。交流测：变压器安装 100%，汇流箱安装 100%。 铁路西：46 个大棚已完成并网，并网施工完成 100%。侯家寨：支架安装完成 92.7%(0.05MW)；组件安装完成 78.42%；逆变器安装完成 60.43%。铁路东(35kw)：逆变器安装完成 96%，因一支施工队未入场，剩余逆变器未安装。
其 他 事 项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 魏树成 王相成 孟祥浩 孔令才	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	