

监理日志（ ）

日期：2024年06月01日

天气：晴

星期：六

气温：18~31℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	<p>1、监理人员对东北坊、碱厂营大棚支架焊接进行巡检，发现部分焊接处焊渣未清理干净，已令总包单位进行整改。</p> <p>2、监理人员对鸿汇通工商业、电缆管安装、箱变基础施工进行巡检。</p> <p>3、监理人员对侯家寨大棚接地环网施工进行检查，其焊接、防腐符合设计要求。</p> <p>4、监理人员对侯家寨大棚支架焊接进行巡检，发现部分防锈防腐不到位，已要求总包单位进行整改。</p> <p>5、监理人员对北录树二期大棚支架水平支撑整改、组件安装进行巡查。</p> <p>6、监理人员对北录树二期大棚接地环网沟开挖进行巡检，其深度符合设计要求。</p>	
施工情况	施工单位 通号工程局集团城建工程有限公司	施工内容及进度 施工人员：小店区户用5人、大棚33人、清徐县户用4人、工商业11人、大棚103人 施工部位：清徐县西楚王、东青堆、西青堆直流维修、收尾。北录树二期：直流测：1、2#地块支架拼装累计完成90%；3#地块支架累计完成80%，新4#、5#地块设计已出通用图，打桩完成100%；组件安装0.2MW。交流测：架空线缆施工完成41%，变压器施工73%，环网柜施工30%。北录树三期农业大棚：直流测：1#地块目前堆桩正在逐渐倒运使用，明天预计开始打桩；10#地块围栏安装90%，支架拼装累计完成84%。交流测：进行柱上变施工。闫家营一期大棚：直流测：打桩完成42.5%，支架安装累计完成42.5%。交流测：未施工。闫家营二期大棚：直流测：打桩完成100%，支架拼装100套累计完成100%。交流测：进行柱上变施工。东南坊村猪棚：打桩完成100%，进行支架焊接。东北坊村猪棚：打桩完成100%，进行支架焊接。碱厂营村牛棚：打桩完成100%，进行支架焊接。北录树三期7700m ² 厂房：直流测：3#厂房逆变器安装100%，直流电缆敷设100%；4#厂房逆变器安装100%，直流电缆敷设100%。交流测：杆塔位置2024年5月28日协商好，准备施工。华晋检测站厂房：直流测：7#厂房组件安装100%；8#厂房组件安装100%；9#厂房组件安装100%；逆变器安装14台。交流测：变压器安装100%。上闫村晋旺物流厂房：直流测：组件安装100%，直流电缆安装100%（整改中），逆变器安装100%。交流测：变压器安装100%，汇流箱安装100%，交流电缆敷设完成100%。 铁路西：46个大棚已完成并网，并网施工完成100%。侯家寨：支架安装完成94.06%；组件安装完成81.37%（300块）；逆变器安装完成60.43%。铁路东（35kw）：逆变器安装完成98%，因一支施工队未入场，剩余逆变器未安装。
其他事项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 魏树成 王相成 孟祥浩 孔令才	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	