

监理日志（ ）

日期：2024年06月03日

天气：晴

星期：二

气温：19~31℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对东北坊大棚、东南坊大棚支架安装进行巡检，发现部分支架焊接未满焊，已令总包单位进行整改。 2、监理人员对北录树三期大棚组件安装进行巡检，发现个别施工人员未佩戴安全帽，已口头警告。 3、监理人员对王吴铁路东大棚外线施工、线路更换进行巡检。 4、监理人员对鸿汇通工商业电缆管安装进行巡检。 5、监理人员对侯家寨大棚电缆沟开挖进行巡查，其深度符合要求。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区户用5人、大棚33人、清徐县户用4人、工商业11人、大棚89人 施工部位：清徐县上闫村、东青堆、西青堆直流维修、收尾。北录树二期：直流测：1、2#地块支架拼装累计完成95%；3#地块支架累计完成90%，新4#、5#地块设计已出通用图，打桩完成100%，进行支架焊接；组件安装0.2MW。交流测：架空线缆施工完成41%，变压器施工73%，环网柜施工30%。北录树三期农业大棚：直流侧：1#地块开始打桩完成50%（200根）；10#地块支架拼装累计完成90%。交流测：进行环网柜基础施工。闫家营一期大棚：直流测：打桩完成42.5%，支架安装累计完成42.5%。交流测：未施工。闫家营二期大棚：直流测：打桩完成100%，支架拼装累计完成100%。交流测：进行柱上变施工。东南坊村猪棚：打桩完成100%，进行支架焊接。东北坊村猪棚：打桩完成100%，进行支架焊接。碱厂营村牛棚：打桩完成100%，进行支架焊接。北录树三期7700㎡厂房：直流测：3#厂房逆变器安装100%，直流电缆敷设100%；4#厂房逆变器安装100%，直流电缆敷设100%。交流测：杆塔位置2024年5月28日协商好，准备施工。华晋检测站厂房：直流测：7#厂房组件安装100%；8#厂房组件安装100%；9#厂房组件安装100%；逆变器安装14台。交流测：变压器安装100%。上闫村晋旺物流厂房：直流测：组件安装100%，直流电缆安装100%（整改中），逆变器安装100%。交流测：变压器安装100%，汇流箱安装100%，交流电缆敷设完成100%。 铁路西：46个大棚已完成并网，并网施工完成100%。侯家寨：支架安装完成94.96%（0.05MW）；组件安装完成81.37%；逆变器安装完成60.43%。铁路东（35kw）：逆变器安装完成98%，因一支施工队未入场，剩余逆变器未安装。
其 他 事 项	闫家营二期大棚光伏组件（585W）到货0.3Mw	
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 魏树成 王相成 孟祥浩 孔令才
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生