

监理日志（ ）

日期：2024年06月06日
 天气：多云

星期：四
 气温：14~26℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对东北坊大棚支架焊接进行巡检，发现部分焊接处焊渣未清理干净，已令其进行整改。 2、监理人员对鸿汇通工商业穿线管安装进行巡检。 3、监理人员对侯家寨大棚支架安装进行巡检。 4、与总包单位对北录树三期大棚桩基进行验收，发现部分桩头未做防腐、部分方管未满焊、后立柱斜撑不平等问题，要求总包单位尽快进行整改。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区户用 5 人、大棚 25 人、清徐县户用 4 人、工商业 9 人、大棚 97 人 施工部位：清徐县上闫村、东青堆、西青堆直流维修、收尾。北录树二期：直流测：1、2#地块支架拼装累计完成 95%；3#地块支架累计完成 90%，新 4#、5#地块设计已出通用图，打桩完成 100%，进行支架焊接；组件安装 0.1MW。交流测：架空线缆施工完成 41%，变压器施工 73%，环网柜施工 30%。北录树三期农业大棚：直流侧：1#地块开始打桩完成 50%；10#地块支架拼装累计完成 90%。交流测：进行环网柜基础施工。闫家营一期大棚：直流测：打桩完成 42.5%，支架安装累计完成 42.5%；组件安装 0.1MW。交流测：未施工。闫家营二期大棚：直流测：打桩完成 100%，支架拼装累计完成 100%；组件安装 0.1MW。交流测：进行柱上变施工。东南坊村猪棚：打桩完成 100%，进行支架焊接。东北坊村猪棚：打桩完成 100%，进行支架焊接。碱厂营村牛棚：打桩完成 100%，进行支架焊接。北录树三期 7700 m² 厂房：直流测：3#厂房逆变器安装 100%，直流电缆敷设 100%；4#厂房逆变器安装 100%，直流电缆敷设 100%。交流测：杆塔位置 2024 年 5 月 28 日协商好，准备施工。华晋检测站厂房：直流测：7#厂房组件安装 100%；8#厂房组件安装 100%；9#厂房组件安装 100%。交流测：变压器安装 100%。上闫村晋旺物流厂房：直流测：组件安装 100%，直流电缆安装 100%（整改中），逆变器安装 100%。交流测：变压器安装 100%，汇流箱安装 100%，交流电缆敷设完成 100%。 铁路西：46 个大棚已完成并网，并网施工完成 100%。侯家寨：支架安装完成 94.96%；组件安装完成 81.37%；逆变器安装完成 60.43%。铁路东（35kw）：逆变器安装完成 98%，因一支施工队未入场，剩余逆变器未安装。
其 他 事 项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 魏树成 王相成 孟祥浩 孔令才	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	