

监理日志（ ）

日期：2024年06月14日

天气：多云

星期：五

气温：17~36℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对东南坊大棚支架安装焊接进行巡检，发现柱头焊接未进行满焊，要求总包单位及时 进行整改。 2、监理人员对侯家寨大棚汇流箱电缆终端制作、电缆沟铺砂盖砖进行巡检。 3、监理人员对北录树二期大棚支架檩条安装施工进行巡检。 4、监理人员对北录树二期大棚接地电阻进行测试检查。 5、监理人员对北录树三期支架安装进行测试检查。 6、前往金谷仓业主会议室开展监理例会。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区户用5人、大棚21人、清徐县户用4人、工商业11人、大棚92人 施工部位：清徐县西楚王、东青堆、西青堆直流维修、收尾。与国网对接集义乡并网事宜。北录树二期：直流测：1、2#地块支架拼装累计完成95%；3#地块支架累计完成90%，新4#、5#地块设计已出通用图，打桩完成100%，进行支架焊接，组件安装0.1MW。交流测：架空线缆施工完成41%，变压器施工73%，环网柜施工30%。北录树三期农业大棚：直流侧：1#地块开始打桩完成50%；10#地块支架拼装累计完成90%，组件安装0.2MW。交流测：进行环网柜基础施工。闫家营一期大棚：直流测：打桩完成42.5%，支架安装累计完成42.5%；组件安装0.1MW。交流测：未施工。闫家营二期大棚：直流测：打桩完成100%，支架拼装累计完成100%；组件安装0.1MW。交流测：进行柱上变施工。东南坊村猪棚：打桩完成100%，进行支架焊接。东北坊村猪棚：打桩完成100%，进行支架焊接。碱厂营村牛棚：打桩完成100%，进行支架焊接。北录树三期7700㎡厂房：直流测：3#厂房逆变器安装100%，直流电缆敷设100%；4#厂房逆变器安装100%，直流电缆敷设100%。交流测：立杆完成100%。华晋检测站厂房：直流测：7#厂房逆变器安装100%，直流电缆敷设100%；8#厂房逆变器安装100%，直流电缆敷设100%；9#厂房逆变器安装100%，直流电缆敷设100%。交流测：变压器安装85%（9#厂房立杆位置需费用）。上闫村晋旺物流厂房：直流测：组件安装100%，直流电缆安装100%，逆变器安装100%。交流测：变压器安装100%，汇流箱安装100%，交流电缆敷设完成100%。 铁路西：46个大棚已完成并网，并网施工完成100%。侯家寨：支架安装完成95.51%（0.03MW）；组件安装完成85.73%；逆变器安装完成60.43%。铁路东（35kw）：逆变器安装完成98%，因一支施工队未入场，剩余逆变器未安装。
其 他 事 项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 魏树成 王相成 孟祥浩 孔令才	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	