

# 监理日志 ( )

日期: 2024年06月15日

天气: 晴

星期: 六

气温: 19~32℃

工程名称: 山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、监理人员对鸿汇通工商业电缆敷设、电缆桥架安装、箱变设备吊装进行巡检。 2、监理人员对侯家寨大棚汇流箱电缆接线、电缆沟铺砂盖砖进行巡检。 3、监理人员对闫家营大棚组件安装、北录树二期大棚支架、组件安装施工进行巡检。 4、与总包单位一起对闫家营大棚支架安装进行验收,发现部分斜撑、方管连接处未满焊、防锈防腐不足等问题,要求总包单位及时进行整改。 5、监理人员对北录树三期支架安装进行巡检。	
	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员: 小店区户用 5 人、大棚 21 人、清徐县户用 4 人、工商业 11 人、大棚 92 人 施工部位: 清徐县西青堆直流维修、收尾。史家社村确认柱变位置。北录树二期: 直流测: 1、2#地块支架拼装累计完成 100%, 组件安装完成 100%; 3#地块支架累计完成 95%, 光伏板安装 20%; 新 4#、5#地块打桩完成 100%, 进行支架焊接, 组件安装 0.1MW。交流测: 架空线缆施工完成 41%, 变压器施工 73%, 环网柜施工 30%。北录树三期农业大棚: 直流侧: 1#地块开始打桩完成 100%; 10#地块支架拼装累计完成 100%, 组件安装 2% (0.2MW)。交流测: 进行环网柜基础施工。闫家营一期大棚: 直流测: 打桩完成 42.5%, 支架安装累计完成 42.5%; 组件安装 0.1MW。交流测: 未施工。闫家营二期大棚: 直流测: 打桩完成 100%, 支架拼装累计完成 100%; 组件安装 21% (0.3MW)。交流测: 进行柱上变施工。东南坊村猪棚: 打桩完成 100%, 进行支架焊接。东北坊村猪棚: 打桩完成 100%, 进行支架焊接。碱厂营村牛棚: 打桩完成 100%, 进行支架焊接。北录树三期 7700 m <sup>2</sup> 厂房: 直流测: 3#厂房逆变器安装 100%, 直流电缆敷设 100%; 4#厂房逆变器安装 100%, 直流电缆敷设 100%。交流测: 立杆完成 100%。华晋检测站厂房: 直流测: 7#厂房逆变器安装 100%, 直流电缆敷设 100%; 8#厂房逆变器安装 100%, 直流电缆敷设 100%; 9#厂房逆变器安装 100%, 直流电缆敷设 100%。交流测: 变压器安装 85% (9#厂房立杆位置需费用)。上闫村晋旺物流厂房: 直流测: 直流电缆安装 100%, 逆变器安装 100%。交流测: 变压器安装 100%, 汇流箱安装 100%, 交流电缆敷设完成 100%。侯家寨: 支架安装完成 95.97% (0.05MW); 组件安装完成 85.73%; 逆变器安装完成 60.43%。铁路东 (35kw): 逆变器安装完成 98%, 因一支施工队未入场, 剩余逆变器未安装。
其他事项	鸿汇通箱变进场吊装	
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 魏树成 王相成 孟祥浩 孔令才	
记录人: 刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀生	