

监理日志（ ）

日期：2024年 06月 17日
 天气：晴

星期：二
 气温：20~32℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对闫家营大棚组件安装、北录树二期大棚支架焊接进行巡检。 2、监理人员对侯家寨大棚汇流箱电缆接线、电缆敷设、电缆沟铺砂进行巡检。 3、监理人员对河图管业工商业爬梯焊接进行巡检。 4、与总包单位一起对北录树二期支架安装进行验收，发现部分方管未满焊，防锈防腐不足、部分斜拉杆焊渣未清理、部分檩条安装不平整，已要求总包单位进行整改。	
	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区户用 5 人、大棚 21 人、清徐县户用 4 人、工商业 12 人、大棚 98 人 施工部位：清徐县西青堆直流维修、收尾。史家社村电线杆线路复测，集义乡名单核查。北录树二期：直流测：1、2#地块支架拼装累计完成 100%，组件安装完成 100%；3#地块支架累计完成 95%，光伏板安装 25%；新 4#、5#地块打桩完成 100%，进行支架焊接，组件安装 0.1MW。交流测：架空线缆施工完成 95%，变压器施工 95%，环网柜施工 30%。北录树三期农业大棚：直流侧：1#地块开始打桩完成 100%；10#地块支架拼装累计完成 100%，支架安装 50 套，组件安装 14%（0.1MW）。交流测：进行环网柜基础施工。闫家营一期大棚：直流测：打桩完成 42.5%，支架安装累计完成 42.5%，组件安装完成 9.92%。交流测：未施工。闫家营二期大棚：直流测：打桩完成 100%，支架拼装累计完成 100%；组件安装 31%（0.3MW）。交流测：进行柱上变施工。东南坊村猪棚：打桩完成 100%，进行支架焊接。东北坊村猪棚：打桩完成 100%，进行支架焊接。碱厂营村牛棚：打桩完成 100%，进行支架焊接。北录树三期 7700 m² 厂房：直流测：3#厂房逆变器安装 100%，直流电缆敷设 100%；4#厂房逆变器安装 100%，直流电缆敷设 100%。交流测：立杆完成 100%。华晋检测站厂房：直流测：7#厂房逆变器安装 100%，直流电缆敷设 100%；8#厂房逆变器安装 100%，直流电缆敷设 100%；9#厂房逆变器安装 100%，直流电缆敷设 100%。交流测：变压器安装 85%（9#厂房立杆位置需费用）。上闫村晋旺物流厂房：直流测：直流电缆安装 100%，逆变器安装 100%。交流测：变压器安装 100%，汇流箱安装 100%，交流电缆敷设完成 100%。 侯家寨：支架安装完成 96.15%；组件安装完成 85.73%；逆变器安装完成 60.64%。 铁路东（35kw）：逆变器安装完成 98%，因一支施工队未入场，剩余逆变器未安装。
其 他 事 项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 魏树成 王相成 孟祥浩 孔令才	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	