

监理日志 ()

日期: 2024年06月19日

天气: 晴

星期: 三

气温: 21~33℃

工程名称: 山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对东北坊大棚、东南坊大棚、碱厂营大棚支架焊接进行巡检。 2、监理人员对北录树二期大棚支架、组件安装、北录树三期大棚支架安装进行巡检。 3、监理人员对侯家寨大棚电缆敷设、电缆沟开挖、回填进行巡检。 4、监理人员对闫家营大棚环网柜基础开挖进行巡检。 5、总包单位在东南坊大棚开展酷暑送清凉活动。	
	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员: 小店区户用 5 人、大棚 21 人、清徐县户用 4 人、工商业 12 人、大棚 98 人 施工部位: 清徐县西青堆直流维修、收尾。交流侧: 准备史家社村并网资料。北录树二期: 直流测: 1、2#地块支架拼装累计完成 100%, 组件安装完成 100%; 3#地块支架累计完成 95%, 光伏板安装 30%; 新 4#、5#地块打桩完成 100%, 进行支架焊接, 组件安装 0.2MW。交流测: 架空线缆施工完成 95%, 变压器施工 95%, 环网柜施工 30%。北录树三期农业大棚: 直流测: 1#地块开始打桩完成 100%; 10#地块支架拼装累计完成 100%, 支架安装 50 套, 组件安装 19.4% (0.1MW)。交流测: 进行环网柜基础施工。闫家营一期大棚: 直流测: 打桩完成 42.5%, 支架安装累计完成 42.5%, 组件安装完成 9.92%。交流测: 未施工。闫家营二期大棚: 直流测: 打桩完成 100%, 支架拼装累计完成 100%; 组件安装 40% (0.3MW); 逆变器安装 10 台。交流测: 进行环网柜基础施工。东南坊村猪棚: 打桩完成 100%, 进行支架焊接。东北坊村猪棚: 打桩完成 100%, 进行支架焊接。碱厂营村牛棚: 打桩完成 100%, 进行支架焊接。北录树三期 7700 m ² 厂房: 直流测: 3#厂房逆变器安装 100%, 直流电缆敷设 100%; 4#厂房逆变器安装 100%, 直流电缆敷设 100%。交流测: 立杆完成 100%。华晋检测站厂房: 直流测: 7#厂房逆变器安装 100%, 直流电缆敷设 100%; 8#厂房逆变器安装 100%, 直流电缆敷设 100%; 9#厂房逆变器安装 100%, 直流电缆敷设 100%。交流测: 变压器安装 85% (9#厂房立杆位置需费用)。上闫村晋旺物流厂房: 直流测: 直流电缆安装 100%, 逆变器安装 100%。交流测: 变压器安装 100%, 汇流箱安装 100%, 交流电缆敷设完成 100%。 侯家寨: 支架安装完成 96.15%; 组件安装完成 85.73%; 逆变器安装完成 60.64%。 铁路东 (35kw): 逆变器安装完成 98%, 因一支施工队未入场, 剩余逆变器未安装。
其 他 事 项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 魏树成 王相成 孔令才	
记录人: 刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀生	