

监理日志（ ）

日期：2024年06月20日

天气：晴

星期：四

气温：23~35℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对王吴铁路东大棚电缆沟铺砂盖砖、汇流箱电缆接线进行巡检。 2、与总包单位一起对北录树二期大棚组件安装进行检查。 3、监理人员对河图智能工商业爬梯安装进行巡检。 4、监理人员对闫家营大棚环网柜基础、电缆沟开挖进行巡检。 5、监理人员对闫家营大棚环网柜基础底板浇筑进行旁站。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区户用5人、大棚21人、清徐县户用4人、工商业12人、大棚98人 施工部位：清徐县西青堆直流维修、收尾。交流侧：准备史家社村并网资料。北录树二期：直流测：1、2#地块支架拼装累计完成100%，组件安装完成100%；3#地块支架累计完成95%，光伏板安装30%（0.2MW）；新4#、5#地块打桩完成100%，进行支架焊接。交流测：架空线缆施工完成95%，变压器施工95%，环网柜施工30%。北录树三期农业大棚：直流测：1#地块开始打桩完成100%；10#地块支架拼装累计完成100%，支架安装50套，组件安装22%（0.1MW）。交流测：进行环网柜基础施工。闫家营一期大棚：直流测：打桩完成42.5%，支架安装累计完成42.5%，组件安装完成12.7%（0.2MW）。交流测：未施工。闫家营二期大棚：直流测：打桩完成100%，支架拼装累计完成100%；组件安装44%（0.3MW）；逆变器安装20台。交流测：进行环网柜基础施工。东南坊村猪棚：打桩完成100%，进行支架焊接。东北坊村猪棚：打桩完成100%，进行支架焊接。碱厂营村牛棚：打桩完成100%，进行支架焊接。北录树三期7700㎡厂房：直流测：3#厂房逆变器安装100%，直流电缆敷设100%；4#厂房逆变器安装100%，直流电缆敷设100%。交流测：立杆完成100%。华晋检测站厂房：直流测：7#厂房逆变器安装100%，直流电缆敷设100%；8#厂房逆变器安装100%，直流电缆敷设100%；9#厂房逆变器安装100%，直流电缆敷设100%。交流测：变压器安装85%（9#厂房立杆位置需费用）。上闫村晋旺物流厂房：直流测：直流电缆安装100%，逆变器安装100%。交流测：变压器安装100%，汇流箱安装100%，交流电缆敷设完成100%。 侯家寨：支架安装完成96.15%；组件安装完成85.73%；逆变器安装完成60.64%。 铁路东（35kw）：逆变器安装完成98%，因一支施工队未入场，剩余逆变器未安装。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 魏树成 王相成 孔令才
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生