

监理日志（ ）

日期：2024年 06月 21日

天气：小雨转多云

星期：五

气温：19~30℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对东南坊大棚支架焊接进行巡检。 2、监理人员对北录树二期大棚支架、组件安装进行巡检。 3、监理人员对恒通养殖大棚桩基施工进行旁站。 4、前往金谷仓业主会议室开展监理例会。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区户用 5 人、大棚 29 人、清徐县户用 4 人、工商业 12 人、大棚 98 人 施工部位：清徐县西青堆直流维修、收尾。交流侧：准备史家社村并网资料，西谷交流侧电箱安装。北录树二期：直流测：1、2#地块支架拼装累计完成 100%，组件安装完成 100%；3#地块支架累计完成 100%，光伏板安装 40%（0.2MW）；新 4#、5#地块打桩完成 100%，进行支架焊接。交流测：架空线缆施工完成 95%，变压器施工 95%，环网柜施工 30%。北录树三期农业大棚：直流测：1#地块开始打桩完成 100%，支架安装 100%；10#地块支架拼装累计完成 100%，支架安装 50 套，组件安装 25%（0.1MW）。交流测：进行环网柜基础施工。闫家营一期大棚：直流测：打桩完成 42.5%，支架安装累计完成 42.5%，组件安装完成 15.6%（0.2MW）。交流测：未施工。闫家营二期大棚：直流测：打桩完成 100%，支架拼装累计完成 100%；组件安装 48%（0.3MW）；逆变器安装 20 台。交流测：进行环网柜基础施工。东南坊村猪棚：打桩完成 100%，进行支架焊接。东北坊村猪棚：打桩完成 100%，进行支架焊接。碱厂营村牛棚：打桩完成 100%，进行支架焊接。北录树三期 7700 m² 厂房：直流测：3#厂房逆变器安装 100%，直流电缆敷设 100%；4#厂房逆变器安装 100%，直流电缆敷设 100%。交流测：立杆完成 100%。华晋检测站厂房：直流测：7#厂房逆变器安装 100%，直流电缆敷设 100%；8#厂房逆变器安装 100%，直流电缆敷设 100%；9#厂房逆变器安装 100%，直流电缆敷设 100%。交流测：变压器安装 85%（9#厂房立杆位置需费用）。上闫村晋旺物流厂房：直流测：直流电缆安装 100%，逆变器安装 100%。交流测：变压器安装 100%，汇流箱安装 100%，交流电缆敷设完成 100%。 侯家寨：支架安装完成 97.34%（0.03MW）；组件安装完成 88.13%；逆变器安装完成 62.43%（0.04MW）。铁路东（35kw）：逆变器安装完成 98%，因一支施工队未入场，剩余逆变器未安装。
其 他 事 项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 魏树成 王相成 孔令才	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	