

监理日志（ ）

日期：2024年06月24日

天气：晴

星期：二

气温：16~29℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对恒通养殖大棚桩基施工进行巡检。 2、监理人员对东北坊大棚支架焊接、东南坊大棚支架檩条安装进行巡检。 3、监理人员对闫家营大棚进场的交流电缆进行检查，其型号、数量符合要求。 4、监理人员对侯家寨大棚支架、组件安装、组串开路电压进行检查。 5、监理人员对王吴铁路东大棚电缆敷设进行巡检，符合设计及规范要求。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区户用 5 人、大棚 20 人、清徐县户用 4 人、工商业 12 人、大棚 135 人 施工部位：清徐县西青堆直流维修、收尾。交流侧：准备史家社村并网资料，西谷交流侧电箱安装。北录树二期：直流侧：1、2#地块支架拼装累计完成 100%，组件安装完成 100%；3#地块支架累计完成 100%，光伏板安装 60%（0.2MW）；新 4#、5#地块打桩完成 100%，进行支架焊接。交流侧：架空线缆施工完成 95%，变压器施工 95%，环网柜施工 30%。北录树三期农业大棚：直流侧：1#地块开始打桩完成 100%，支架安装 100%；10#地块支架拼装累计完成 100%，支架安装 50 套，组件安装 30%（0.1MW）。交流侧：进行环网柜基础施工。闫家营一期大棚：直流侧：打桩完成 42.5%，支架安装累计完成 42.5%，组件安装完成 18.4%（0.2MW）。交流侧：未施工。闫家营二期大棚：直流侧：打桩完成 100%，支架拼装累计完成 100%；组件安装 52%（0.3MW）；逆变器安装 20 台。交流侧：进行环网柜基础施工。东南坊村猪棚：安装 60 樘，制作中约 37 樘。东北坊村猪棚：安装 22 樘，制作中约 16 樘。碱厂营村牛棚：打桩完成 100%，支架制作 8 樘，未安装。北录树三期 7700 m² 厂房：直流侧：3#厂房逆变器安装 100%，直流电缆敷设 100%；4#厂房逆变器安装 100%，直流电缆敷设 100%。交流侧：立杆完成 100%。华晋检测站厂房：直流侧：7#厂房逆变器安装 100%，直流电缆敷设 100%；8#厂房逆变器安装 100%，直流电缆敷设 100%；9#厂房逆变器安装 100%，直流电缆敷设 100%。交流侧：变压器安装 85%（9#厂房立杆位置需费用）。上闫村晋旺物流厂房：直流侧：直流电缆安装 100%，逆变器安装 100%。交流侧：变压器安装 100%，汇流箱安装 100%，交流电缆敷设完成 100%。 侯家寨：支架安装完成 98.26%（0.03MW）；组件安装完成 88.13%；逆变器安装完成 62.43%。铁路东（35kw）：逆变器安装完成 98%，因一支施工队未入场，剩余逆变器未安装。
其 他 事 项	东南坊养殖大棚组件 585W 到货 1986 块	
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 魏树成 王相成 孔令才 辛国顺
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生