

监理日志（ ）

日期：2024年07月01日

天气：多云

星期：二

气温：19~29℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对东北坊大棚、碱厂营大棚、东南坊大棚支架焊接、安装进行巡检，安全、质量符合要求。 2、监理人员对闫家营大棚电缆沟、接地沟开挖、北录树二期大棚外线施工进行巡检。 3、与总包单位一起对北录树三期大棚支架安装进行验收。 4、监理人员对侯家寨大棚一期电缆沟开挖、接地网及电阻值、二期大棚电缆沟回填、王吴铁路东大棚电缆沟铺砂盖砖、汇流箱接地网及电阻值进行检查。 5、与总包单位、设计单位及业主在南录树总包项目部对新超管业工商业图纸进行图纸会审。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区户用 5 人、大棚 16 人、清徐县户用 4 人、工商业 12 人、大棚 125 人 施工部位：清徐县上闫直流维修、收尾。交流侧：准备史家社村并网资料。北录树二期：直流侧：1、2#地块支架拼装累计完成 100%，组件安装完成 100%；3#地块支架累计完成 100%，光伏板安装 100%（0.1MW）；新 4#、5#地块打桩完成 100%，支架完成 60%（66 套）。交流侧：汇流箱安装 1 台，架空线缆施工完成 95%，变压器施工 95%，环网柜施工 30%。北录树三期农业大棚：直流侧：1#地块开始打桩完成 100%，支架安装 100%；10#地块支架拼装累计完成 100%，组件安装 100%（0.2MW），逆变器安装 15 台。交流侧：架空线缆施工完成 80%，变压器施工 90%，环网柜施工 60%。进行汇流箱安装（5 台）。闫家营一期大棚：直流侧：打桩完成 42.5%，支架安装累计完成 42.5%，组件安装完成 39.7%（0.2MW），逆变器安装 10 台。交流侧：未施工。闫家营二期大棚：直流侧：打桩完成 100%，支架拼装累计完成 100%；组件安装 99%。交流侧：开挖电缆沟敷设电缆。东南坊村猪棚：安装 0 樁。东北坊村猪棚：安装 16 樁。碱厂营村牛棚：安装 20 樁。北录树三期 7700 m² 厂房：直流侧：3#厂房逆变器安装 100%，直流电缆敷设 100%；4#厂房逆变器安装 100%，直流电缆敷设 100%。交流侧：立杆完成 100%。华晋检测站厂房：直流侧：7#厂房逆变器安装 100%，直流电缆敷设 100%；8#厂房逆变器安装 100%，直流电缆敷设 100%；9#厂房逆变器安装 100%，直流电缆敷设 100%。交流侧：变压器安装 85%（9#厂房立杆位置需费用）。上闫村晋旺物流厂房：直流侧：直流电缆安装 100%，逆变器安装 100%。交流侧：变压器安装 100%，汇流箱安装 100%，交流电缆敷设完成 100%。 侯家寨：支架安装完成 99.35%（0.02MW）；组件安装完成 91.59%；逆变器安装完成 66.72%。铁路东（35kw）：逆变器安装完成 98%，因一支施工队未入场，剩余逆变器未安装。
其 他 事 项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 魏树成 王相成 孔令才 辛国顺	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	