

监理日志（ ）

日期：2024年07月04日
 天气：晴

星期：四
 气温：22~34℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对东北坊大棚、碱厂营大棚、东南坊大棚、恒通大棚支架焊接、安装进行巡检，安全、质量符合要求。 2、监理人员对闫家营大棚外线电缆敷设、电缆沟铺砂盖砖、回填施工进行巡检，安全、质量符合要求。 3、监理人员对侯家寨一期大棚电缆沟开挖铺砂盖砖、回填进行检查，安全、质量符合要求。 4、监理人员对王吴铁路东大棚 35KV 开关站放线进行巡检。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区户用 5 人、大棚 31 人、清徐县户用 4 人、工商业 12 人、大棚 159 人 施工部位：清徐县上闫直流维修、收尾。交流侧：准备史家社村并网资料。北录树二期：直流侧：1、2#地块支架拼装累计完成 100%，组件安装完成 100%；3#地块支架累计完成 100%，光伏板安装 100%（0.3MW）；新 4#、5#地块打桩完成 100%，支架完成 70%（10 套）。交流侧：汇流箱安装 10 台，架空线缆施工完成 95%，变压器施工 95%，环网柜施工 30%。北录树三期农业大棚：直流侧：1#地块开始打桩完成 100%，支架安装 100%，组件安装 10%（0.2MW）；10#地块支架拼装累计完成 100%，组件安装 100%，逆变器安装 20 台。交流侧：架空线缆施工完成 80%，变压器施工 90%（2 台），环网柜施工 60%。进行汇流箱安装（10 台）。闫家营一期大棚：直流侧：打桩完成 42.5%，支架安装累计完成 42.5%，组件安装完成 42.5%（0.4MW），逆变器安装 10 台。交流侧：未施工。闫家营二期大棚：直流侧：打桩完成 100%，支架拼装累计完成 100%；组件安装 99%。交流侧：电缆沟开挖和电缆敷设。东南坊村猪棚：安装 0 樁。东北坊村猪棚：安装 7 樁。碱厂营村牛棚：安装 20 樁。北录树三期 7700 m² 厂房：直流侧：3#厂房逆变器安装 100%，直流电缆敷设 100%；4#厂房逆变器安装 100%，直流电缆敷设 100%。交流侧：立杆完成 100%。华晋检测站厂房：直流侧：7#厂房逆变器安装 100%，直流电缆敷设 100%；8#厂房逆变器安装 100%，直流电缆敷设 100%；9#厂房逆变器安装 100%，直流电缆敷设 100%。交流侧：变压器安装 85%（9#厂房立杆位置需费用）。上闫村晋旺物流厂房：直流侧：直流电缆安装 100%，逆变器安装 100%。交流侧：变压器安装 100%，汇流箱安装 100%，交流电缆敷设完成 100%。 侯家寨：支架安装完成 99.72%；组件安装完成 93.72%（300 块）；逆变器安装完成 66.72%。铁路东（35kw）：逆变器安装完成 98%，因一支施工队未入场，剩余逆变器未安装。
其 他 事 项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 魏树成 王相成 孔令才 辛国顺	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	