

## 监理日志（ ）

日期：2024年07月05日

天气：小雨转多云

星期：五

气温：19~29℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、监理人员对东北坊大棚、碱厂营大棚、东南坊大棚、恒通大棚支架焊接、安装进行巡检，安全、质量符合要求。</p> <p>2、监理人员对北录树二期支架安装、北录树三期组件安装进行巡检。</p> <p>3、监理人员对闫家营大棚外线电缆敷设、电缆沟铺砂盖砖施工进行巡检，安全、质量符合要求。</p> <p>4、监理人员对侯家寨一期大棚电缆沟开挖、铺砂盖砖进行检查，安全、质量符合要求。</p> <p>5、监理人员对王吴铁路东大棚 35KV 开关站支护桩施工进行巡检。</p> <p>6、前往金谷仓业主会议室开展监理例会。</p>	
	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	<p>施工人员：小店区户用 5 人、大棚 19 人、清徐县户用 10 人、工商业 12 人、大棚 94 人</p> <p>施工部位：2 个班组进行尾项施工和消缺工作。交流侧：准备史家社低压并网资料报装工作。北录树二期：直流侧：1、2#地块支架拼装累计完成 100%，组件安装完成 100%；3#地块支架累计完成 100%，光伏板安装 100%；新 4#、5#地块打桩完成 100%，支架完成 80%（10 套），组件安装 50%（0.2MW），逆变器安装 20 台。交流侧：汇流箱安装 10 台，架空线缆施工完成 95%，变压器施工 95%，环网柜施工 80%。北录树三期农业大棚：直流侧：1#地块开始打桩完成 100%，支架安装 100%，组件安装 100%（0.7MW）；10#地块支架拼装累计完成 100%，组件安装 100%，逆变器安装 20 台。交流侧：架空线缆施工完成 80%，变压器施工 90%（2 台），环网柜施工 80%。进行汇流箱安装（13 台），进行行交流电缆施工。闫家营一期大棚：直流侧：打桩完成 42.5%，支架安装累计完成 42.5%，组件安装完成 42.5%。交流侧：未施工。闫家营二期大棚：直流侧：打桩完成 100%，支架拼装累计完成 100%；组件安装 100%，正在接直流线。交流侧：电缆沟开挖和电缆敷设。东南坊村猪棚：钢桁架间 XG-1 焊接。东北坊村猪棚：钢桁架制作。碱厂营村牛棚：钢桁架制作。张闫村恒通牛棚：户用光伏钢桁架安装 26 榀、牛棚预制桩施工 152 根。小武村晋丰庄园：牛棚预制桩施工 150 根。上闫村富鑫养殖：桩位图布置。北录树三期 7700 m<sup>2</sup> 厂房：交流侧：立杆完成 100%。华晋检测站厂房：交流侧：变压器安装 85%（9#厂房立杆位置需费用）。侯家寨：支架安装完成 99.72%；组件安装完成 94.78%（200 块）；逆变器安装完成 66.72%。铁路东（35kw）：逆变器安装完成 98%，因一支施工队未入场，剩余逆变器未安装。</p>
其 他 事 项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 魏树成 王相成 孔令才 辛国顺	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	