

# 监理日志 ( )

日期: 2024年07月06日

天气: 多云

星期: 六

气温: 21~34℃

工程名称: 山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	<p>1、监理人员对东北坊大棚、碱厂营大棚、东南坊大棚、恒通大棚支架焊接、安装进行巡检, 安全、质量符合要求。</p> <p>2、监理人员对北录树二期支架安装、北录树三期直流侧施工进行巡检。</p> <p>3、监理人员对闫家营大棚外线交流电缆敷设、接地焊接、北录树二期大棚外线施工进行巡检, 安全、质量符合要求。</p> <p>4、监理人员对侯家寨一期大棚电缆沟铺砂盖砖、组件安装进行检查, 安全、质量符合要求。</p> <p>5、监理人员对王吴铁路东大棚 35KV 开关站支护钢板桩施工、王吴铁路东大棚杆塔安装进行巡检。</p> <p>6、监理人员对晋丰庄园桩基施工进行旁站。</p>	
	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	<p>施工人员: 小店区户用 5 人、大棚 28 人、清徐县户用 10 人、工商业 12 人、大棚 94 人</p> <p>施工部位: 2 个班组进行尾项施工和消缺工作。交流侧: 准备史家社低压并网资料报装工作。北录树二期: 直流侧: 1、2#地块支架拼装累计完成 100%, 组件安装完成 100%; 3#地块支架累计完成 100%, 光伏板安装 100%; 新 4#、5#地块打桩完成 100%, 支架完成 80% (10 套), 组件安装 60% (0.2MW)。交流侧: 汇流箱安装 10 台, 交流、控制电缆施工 1 千米, 架空线缆施工完成 95%, 变压器施工 95%, 环网柜施工 80%。北录树三期农业大棚: 直流侧: 1#地块开始打桩完成 100%, 支架安装 100%, 组件安装 100%; 10#地块支架拼装累计完成 100%, 组件安装 100%。交流侧: 架空线缆施工完成 80%, 变压器施工 90%, 环网柜施工 80%, 交流、控制电缆施工 1 千米。闫家营一期大棚: 直流侧: 打桩完成 42.5%, 支架安装累计完成 42.5%, 组件安装完成 42.5%。交流侧: 未施工。闫家营二期大棚: 直流侧: 打桩完成 100%, 支架拼装累计完成 100%; 组件安装 100%, 正在接直流线。交流侧: 电缆沟开挖和电缆敷设, 交流、控制电缆施工 2 千米。东南坊村猪棚: 钢桁架间 XG-1 焊接。东北坊村猪棚: 钢桁架制作。碱厂营村牛棚: 钢桁架制作。张闫村恒通牛棚: 户用光伏钢桁架安装 20 楹。小武村晋丰庄园: 牛棚预制桩施工 150 根。上闫村富鑫养殖: 桩位图布置。北录树三期 7700 m<sup>2</sup>厂房: 交流侧: 立杆完成 100%。华晋检测站厂房: 交流侧: 变压器安装 85% (9#厂房立杆位置需费用)。侯家寨: 支架安装完成 100% (0.03MW); 组件安装完成 95.84% (200 块); 逆变器安装完成 66.72%。铁路东 (35kw): 逆变器安装完成 98%, 因一支施工队未入场, 剩余逆变器未安装。</p>
其他事项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 魏树成 王相成 孔令才 辛国顺	
记录人: 刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀生	