

监理日志（ ）

日期：2024年 07月 07日
 天气：小雨转多云

星期： 日
 气温： 19~31℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>                     监<br/>理<br/>工<br/>作<br/>情<br/>况                 </div> | <div>                     1、监理人员对碱厂营大棚支架焊接、安装进行巡检，安全、质量符合要求。                 </div> <div>                     2、监理人员对北录树二期大棚支架安装、北录树三期大棚直流侧施工、电缆敷设进行巡检。                 </div> <div>                     3、监理人员对闫家营大棚外线电缆沟深度进行检查，其深度符合要求。                 </div> <div>                     4、监理人员对侯家寨一期大棚组件安装进行检查，安全、质量符合要求。                 </div> <div>                     5、监理人员对王吴铁路东大棚 35KV 开关站支护钢板桩施工进行巡检。                 </div> <div>                     6、监理人员对北录树二期大棚外线施工进行巡检。                 </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                  | <div>                     施 工 单 位                 </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>                     施 工 内 容 及 进 度                 </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                  | <div>                     通号工程局集团城建工程有限公司                 </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>                     施工人员：小店区户用 5 人、大棚 25 人、清徐县户用 10 人、工商业 12 人、大棚 94 人                 </div> <div>                     施工部位：2 个班组进行尾项施工和消缺工作。交流侧：准备史家社低压并网资料报装工作。北录树二期：直流侧：1、2#地块支架拼装累计完成 100%，组件安装完成 100%；3#地块支架累计完成 100%，光伏板安装 100%；新 4#、5#地块打桩完成 100%，支架完成 80%（10 套），组件安装 60%（0.2MW）。交流侧：汇流箱安装 10 台，交流、控制电缆施工 1 千米，架空线缆施工完成 95%，变压器施工 95%，环网柜施工 80%。北录树三期农业大棚：直流侧：1#地块开始打桩完成 100%，支架安装 100%，组件安装 100%；10#地块支架拼装累计完成 100%，组件安装 100%。交流侧：架空线缆施工完成 80%，变压器施工 90%，环网柜施工 80%，交流、控制电缆施工 1 千米。闫家营一期大棚：直流侧：打桩完成 42.5%，支架安装累计完成 42.5%，组件安装完成 42.5%。交流侧：未施工。闫家营二期大棚：直流侧：打桩完成 100%，支架拼装累计完成 100%；组件安装 100%，正在接直流线。交流侧：电缆沟开挖和电缆敷设，交流、控制电缆施工 2 千米。东南坊村猪棚：钢桁架间 XG-1 焊接。东北坊村猪棚：钢桁架制作。碱厂营村牛棚：钢桁架制作。张闫村恒通牛棚：户用光伏檩条安装。小武村晋丰庄园：牛棚预制桩施工 60 根。上闫村富鑫养殖：桩位图布置。北录树三期 7700 m²厂房：交流侧：立杆完成 100%。华晋检测站厂房：交流侧：变压器安装 85%（9#厂房立杆位置需费用）。侯家寨：支架安装完成 100%；组件安装完成 96.38%（100 块）；逆变器安装完成 66.72%。铁路东（35kw）：逆变器安装完成 98%，因一支施工队未入场，剩余逆变器未安装。                 </div> |
| <div>                     其 他 事 项                 </div>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <div>                     本日现场监理人员                 </div>                        | <div>                     黎建光 刘晨瑞 魏树成 王相成 孔令才 辛国顺                 </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <div>                     记录人：刘晨瑞                 </div>                         | <div>                     总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生                 </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |