

监理日志（ ）

日期：2024年 07 月 13 日
星期：六
工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

天气：晴
气温：22~34℃

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对东南坊大棚、东北坊大棚支架焊接、安装进行巡检，安全、质量符合要求。 2、监理人员对闫家营大棚外线电缆敷设回填、交流电缆敷设进行验收。 3、监理人员对北录树二期组件安装、外线施工、北录树三期外线顶管施工进行巡检。 4、监理人员对侯家寨大棚接地网电阻进行测试检查，其电阻值符合要求。 5、监理人员对晋丰庄园、恒通养殖大棚进场的支架材料进行检测，其尺寸、镀锌层厚度符合要求。 6、监理人员对侯家寨大棚电缆沟开挖、电缆敷设进行巡检。 7、监理人员对恒通养殖大棚桩基施工进行巡检。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区户用 5 人、大棚 27 人、清徐县户用 3 人、工商业 12 人、大棚 73 人 施工部位：闫冰冰队伍消缺工作。史家社 2 台区、3 台区向局里申请停电计划。 北录树二期：直流侧：1、2#地块支架拼装累计完成 100%，组件安装完成 100%；3#地块支架累计完成 100%，光伏板安装 100%；新 4#、5#地块打桩完成 100%，支架完成 85%（10 套），组件安装 70%。交流侧：汇流箱安装 10 台，交流、控制电缆施工 1 千米，架空线缆施工完成 95%，变压器施工 95%，环网柜施工 80%；1#、2#地块电缆敷设完成整在做接头。北录树三期农业大棚：直流侧：1#地块开始打桩完成 100%，支架安装 100%，组件安装 100%；10#地块支架拼装累计完成 100%，组件安装 100%；直流电缆施工 5 千米。交流侧：架空线缆施工完成 80%，变压器施工 90%，环网柜施工 80%。闫家营一期大棚：直流侧：打桩完成 42.5%，支架安装累计完成 42.5%，组件安装完成 42.5%；直流电缆施工 5 千米。交流侧：未施工。闫家营二期大棚：直流侧：打桩完成 100%，支架拼装累计完成 100%；组件安装 100%，正在接直流线（5 千米）。交流侧：电缆沟开挖和电缆敷设，交流、控制电缆施工 1 千米。东南坊村猪棚：檩条焊接和 XG-1 焊接，组件安装前对支架验收，发现部分焊接未满焊，责令整改，再次通过验收后，方可进行下道工序施工。东北坊村牛棚：檩条焊接，XG-1 制作，钢桁架安装 8 榀。张闫村恒通牛棚：预制桩施工 30 榀。北录树三期 7700 m² 厂房：交流侧：立杆完成 100%。华晋检测站厂房：交流侧：变压器安装 85%（9#厂房立杆位置需费用）。 侯家寨：支架安装完成 100%；组件安装完成 100%（100 块）；逆变器安装完成 72%。铁路东（35kw）：逆变器安装完成 98%，因一支施工队未入场，剩余逆变器未安装。
其 他 事 项	张闫村恒通养殖大棚支架到货 43200m。	
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 魏树成 王相成 孔令才 辛国顺
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生