

监理日志（ ）

日期：2024年 07 月 19 日

天气：晴

星期：五

气温：21~35℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对东北坊大棚、碱厂营大棚、晋丰园大棚、恒通养殖大棚支架焊接、安装进行巡检，安全、质量符合要求。 2、监理人员对北录树三期大棚、史家社村外线施工进行巡检，安全、质量符合要求。 3、监理人员对北录树二期大棚支架安装、汇流箱电缆终端制作、外线施工进行巡检，安全、质量符合要求。 4、监理人员对侯家寨大棚电缆沟铺砂盖砖施工进行巡检。 5、前往金谷仓业主会议室开展监理例会。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区户用 5 人、大棚 27 人、清徐县户用 3 人、工商业 12 人、大棚 104 人。 施工部位：闫冰冰队伍消缺工作。史家社 2 台区、3 台区向局里申请停电计划。 北录树二期：直流侧：1、2#地块支架拼装累计完成 100%，组件安装完成 100%；3#地块支架累计完成 100%，光伏板安装 100%；新 4#、5#地块打桩完成 100%，支架完成 90%，组件安装 80%。交流侧：交流、控制电缆施工 1 千米，架空线缆施工完成 95%，变压器施工 95%，环网柜施工 80%；1#、2#地块电缆敷设完成整在做接头。北录树三期农业大棚：直流侧：1#地块开始打桩完成 100%，支架安装 100%，组件安装 100%；10#地块支架拼装累计完成 100%，组件安装 100%；直流电缆施工 5 千米。交流侧：架空线缆施工完成 80%，变压器施工 90%，环网柜施工 80%，交流、控制电缆施工 1 千米。闫家营一期大棚：直流侧：打桩完成 42.5%，支架安装累计完成 42.5%，组件安装完成 53%；直流电缆施工 5 千米。交流侧：未施工。闫家营二期大棚：直流侧：打桩完成 100%，支架拼装累计完成 100%；组件安装 100%，正在接直流线，汇流箱安装 20 台。交流侧：电缆沟开挖和电缆敷设，交流、控制电缆施工 1 千米。东南坊村猪棚：檩条和 XG-1 焊接。东北坊村牛棚：檩条和 XG-1 焊接。张闫村恒通牛棚：钢桁架焊接。北录树三期 7700 m² 厂房：交流侧：立杆完成 100%。华晋检测站厂房：交流侧：变压器安装 85%（9# 厂房立杆位置需费用）。 侯家寨：支架安装完成 100%；组件安装完成 100%；逆变器安装完成 72%。铁路东（35kw）：逆变器安装完成 98%，因一支施工队未入场，剩余逆变器未安装。
其 他 事 项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 魏树成 王相成 孔令才 辛国顺	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	