

监理日志（ ）

日期：2024年08月02日
 天气：多云

星期：五
 气温：21~34℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对东北坊、东南坊大棚组件安装进行巡检，安全、质量符合要求。 2、与总包单位一起对河图智能工商业夹具拉拔试验进行见证。 3、监理人员对史家社村变压器更换、线路改造进行巡检。 4、监理人员对北录树二期大棚接地极施工进行巡检。 5、监理人员对 35KV 开关站级配碎石换填施工、见证取样进行巡检。	
	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区大棚 7 人、清徐县户用 6 人、大棚 110 人。 施工部位：史家社村：3 台区增容 1 台 400KV 变压器，线路改造 160 米；2 个班组进行消缺工作。北录树二期：直流侧：1、2#地块支架拼装累计完成 100%，组件安装完成 100%；3#地块支架累计完成 100%，光伏板安装 100%；新 4#、5#地块打桩完成 100%，支架完成 100%，组件安装 100%。交流侧：架空线缆施工完成 100%，变压器施工 100%，环网柜施工 100%；4#、5#地块电缆敷设完成整在做接头。北录树三期农业大棚：直流侧：1#地块开始打桩完成 100%，支架安装 100%，组件安装 100%；10#地块支架拼装累计完成 100%，组件安装 100%。交流侧：架空线缆施工完成 80%，变压器施工 90%，环网柜施工 80%，进行交流电缆施工。闫家营一期大棚：直流侧：打桩完成 42.5%，支架安装累计完成 42.5%，组件安装完成 53%。交流侧：未施工。闫家营二期大棚：直流侧：打桩完成 100%，支架拼装累计完成 100%；组件安装 100%，正在接直流线。交流侧：架空线缆施工完成 100%，变压器施工 100%，环网柜施工 100%，电缆沟开挖和电缆敷设。东南坊村猪棚：组件安装 100 片。东北坊村牛棚：组件安装 110 片。张闫村恒通牛棚：钢桁架安装 7 榀。小武村晋丰庄园：钢桁架制作 12 榀。碱厂营村牛棚：安装 10 榀；桩基放点、引孔。上闫村富鑫养殖：预制桩施工 160 根。北录树三期 7700 m² 厂房：交流侧：立杆完成 100%。华晋检测站厂房：交流侧：变压器安装 85%（9#厂房立杆位置需费用）。 侯家寨：支架安装完成 100%；组件安装完成 100%；逆变器安装完成 100%。铁路东（35kw）：逆变器安装完成 98%，因一支施工队未入场，剩余逆变器未安装。
其 他 事 项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 魏树成 王相成 孔令才 辛国顺	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	