

监理日志 ()

日期: 2024年08月03日

天气: 多云

星期: 六

气温: 23~32℃

工程名称: 山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	<p>1、监理人员对东北坊大棚、恒通养殖大棚、晋丰庄园支架焊接、安装进行巡检,安全、质量符合要求。</p> <p>2、与总包单位一起对河图智能工商业进场的导轨进行检查。</p> <p>3、监理人员对富鑫养殖场桩基施工进行巡检。</p> <p>4、监理人员对河图智能工商业夹具安装进行巡检。</p> <p>5、监理人员对 35KV 开关站主变基础、1 号避雷针基础换填、见证取样进行巡检。</p> <p>6、与总包单位一起对北录树二期大棚接地电阻进行测试。</p>	
	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	<p>施工人员: 小店区大棚 7 人、清徐县户用 6 人、大棚 110 人。</p> <p>施工部位: 1 个班组进行消缺工作。北录树二期: 直流侧: 1、2#地块支架拼装累计完成 100%, 组件安装完成 100%; 3#地块支架累计完成 100%, 光伏板安装 100%; 新 4#、5#地块打桩完成 100%, 支架完成 100%, 组件安装 100%。交流侧: 架空线缆施工完成 100%, 变压器施工 100%, 环网柜施工 100%; 4#、5#地块电缆敷设完成整在做接头。北录树三期农业大棚: 直流侧: 1#地块开始打桩完成 100%, 支架安装 100%, 组件安装 100%; 10#地块支架拼装累计完成 100%, 组件安装 100%。交流侧: 架空线缆施工完成 80%, 变压器施工 90%, 环网柜施工 80%, 进行交流电缆施工。闫家营一期大棚: 直流侧: 打桩完成 42.5%, 支架安装累计完成 42.5%, 组件安装完成 53%。交流侧: 未施工。闫家营二期大棚: 直流侧: 打桩完成 100%, 支架拼装累计完成 100%; 组件安装 100%, 正在接直流线。交流侧: 架空线缆施工完成 100%, 变压器施工 100%, 环网柜施工 100%, 电缆沟开挖和电缆敷设。东南坊村猪棚: 组件安装 50 片。东北坊村牛棚: 组件安装 80 片。张闫村恒通牛棚: 钢桁架安装 8 榀。小武村晋丰庄园: 钢桁架制作 14 榀。碱厂营村牛棚: 安装 10 榀; 桩基放点、引孔。上闫村富鑫养殖: 预制桩施工 180 根。北录树三期 7700 m² 厂房: 交流侧: 立杆完成 100%。华晋检测站厂房: 交流侧: 变压器安装 85% (9# 厂房立杆位置需费用)。</p> <p>侯家寨: 支架安装完成 100%; 组件安装完成 100%; 逆变器安装完成 100%。铁路东 (35kw): 逆变器安装完成 98%, 因一支施工队未入场, 剩余逆变器未安装。</p>
其他事项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 魏树成 王相成 孔令才 辛国顺	
记录人: 刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀生	