

监理日志（ ）

日期：2024年08月16日
 天气：多云

星期：五
 气温：18~28℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对铁路东 35KV 开关站预制舱基础换填、垫层模板安装、砼浇筑进行检查。 2、与总包单位一起对碱厂营大棚支架安装进行验收。 3、监理人员对王答村桩基施工、东北坊大棚、恒通养殖大棚支架焊接、安装进行巡检。 4、监理人员对碱厂营大棚组件安装、东北坊大棚直流线敷设进行巡检。 5、前往金谷仓业主会议室开展监理例会。	
	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：清徐县户用 10 人，大棚 117 人。 施工部位：大常村、西贾村排查，板数核实，有无漏雨；史家社两台柱上变接火。 北录树二期：直流侧：1、2#地块支架拼装累计完成 100%，组件安装完成 100%；3#地块支架累计完成 100%，光伏板安装 100%；新 4#、5#地块打桩完成 100%，支架完成 100%，组件安装 100%。交流侧：架空线缆施工完成 100%，变压器施工 100%，环网柜施工 100%；电缆敷设完成 100%。北录树三期农业大棚：直流侧：1#地块开始打桩完成 100%，支架安装 100%，组件安装 100%；10#地块支架拼装累计完成 100%，组件安装 100%。交流侧：架空线缆施工完成 80%，变压器施工 90%，环网柜施工 80%，进行交流电缆施工。闫家营一期大棚：直流侧：打桩完成 100%，支架安装累计完成 42.5%，组件安装完成 53%。交流侧：未施工。闫家营二期大棚：直流侧：打桩完成 100%，支架拼装累计完成 100%；组件安装 100%，正在接直流线。交流侧：架空线缆施工完成 100%，变压器施工 100%，环网柜施工 100%，电缆沟开挖和电缆敷设。东南坊猪棚：组件安装 100 块，逆变器 4 台，汇流箱 3 台。东北坊牛棚：组件安装 150 块。恒通牛棚：组件安装 50 块。晋丰庄园：钢桁架安装 20 榀。碱厂营村牛棚：支架安装 20 榀，光伏板安装 200 块。北录树三期 7700 m²厂房：交流侧：立杆完成 100%。华晋检测站厂房：交流侧：变压器安装 85%（9#厂房立杆位置需费用）。侯家寨：支架安装完成 100%；组件安装完成 100%；逆变器安装完成 100%。铁路东（35kw）：逆变器安装完成 98%，因一支施工队未入场，剩余逆变器未安装。
其 他 事 项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 魏树成 王相成 孔令才 辛国顺	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	