

监理日志（ ）

日期：2024年08月18日

天气：多云

星期：日

气温：19~30℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对恒通养殖二期桩基施工进行巡检。 2、监理人员对碱厂营大棚、恒通养殖、晋丰庄园养殖大棚支架焊接、安装进行巡检。 4、监理人员对碱厂营大棚、东北坊大棚组件安装进行巡检。 5、监理人员对铁路东 35KV 开关站预制舱基础钢筋绑扎进行巡检。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：清徐县大棚 89 人。 施工部位：集义村，庄子村排查，板数核实，有无漏雨。北录树二期：直流侧：1、2#地块支架拼装累计完成 100%，组件安装完成 100%；3#地块支架累计完成 100%，光伏板安装 100%；新 4#、5#地块打桩完成 100%，支架完成 100%，组件安装 100%。交流侧：架空线缆施工完成 100%，变压器施工 100%，环网柜施工 100%；电缆敷设完成 100%。北录树三期农业大棚：直流侧：1#地块开始打桩完成 100%，支架安装 100%，组件安装 100%；10#地块支架拼装累计完成 100%，组件安装 100%。交流侧：架空线缆施工完成 80%，变压器施工 90%，环网柜施工 80%，进行交流电缆施工。闫家营一期大棚：直流侧：打桩完成 100%，支架安装累计完成 42.5%，组件安装完成 53%。交流侧：未施工。闫家营二期大棚：直流侧：打桩完成 100%，支架拼装累计完成 100%；组件安装 100%，正在接直流线。交流侧：架空线缆施工完成 100%，变压器施工 100%，环网柜施工 100%，电缆沟开挖和电缆敷设。东南坊猪棚：组件安装 100 块，逆变器 7 台。东北坊牛棚：直流侧电缆 150m，组件安装 50 块。张闫村恒通牛棚：檩条焊接。张闫村雄鑫旺、聚鑫、佳晟养殖：预制桩施工 40 根。碱厂营村牛棚：支架安装 10 樁，光伏板安装 200 块。北录树三期 7700 m²厂房：交流侧：立杆完成 100%。华晋检测站厂房：交流侧：变压器安装 85%（9#厂房立杆位置需费用）。侯家寨：支架安装完成 100%；组件安装完成 100%；逆变器安装完成 100%。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 魏树成 王相成 孔令才 辛国顺
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生