

监理日志 ()

日期: 2024年08月19日

天气: 多云转阵雨

星期: 二

气温: 19~30℃

工程名称: 山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	<p>1、与总包单位一起对北东社村进场的支架材料进行检查,其尺寸、镀锌层厚度符合要求。</p> <p>2、监理人员对东北坊大棚箱变基础开挖进行检查。</p> <p>3、监理人员对恒通养殖、晋丰庄园养殖大棚支架焊接、安装进行巡检。</p> <p>4、监理人员对碱厂营大棚、东南坊大棚组件安装、东北坊大棚电缆沟开挖进行巡检。</p> <p>5、监理人员对铁路东 35KV 开关站预制舱基础钢筋绑扎进行巡检。</p> <p>6、监理人员对南部村地块定位放线进行巡检。</p> <p>7、监理人员对王答村桩基施工进行巡检。</p>	
	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	<p>施工人员:清徐县户用 10 人,大棚 109 人。</p> <p>施工部位:庄子营村、靳村排查,板数核实,有无漏雨。北录树二期:直流侧:1、2#地块支架拼装累计完成 100%,组件安装完成 100%;3#地块支架累计完成 100%,光伏板安装 100%;新 4#、5#地块打桩完成 100%,支架完成 100%,组件安装 100%。交流侧:架空线缆施工完成 100%,变压器施工 100%,环网柜施工 100%;电缆敷设完成 100%。北录树三期农业大棚:直流侧:1#地块开始打桩完成 100%,支架安装 100%,组件安装 100%;10#地块支架拼装累计完成 100%,组件安装 100%。交流侧:架空线缆施工完成 80%,变压器施工 90%,环网柜施工 80%,进行交流电缆施工。闫家营一期大棚:直流侧:打桩完成 100%,支架安装累计完成 42.5%,组件安装完成 53%。交流侧:未施工。闫家营二期大棚:直流侧:打桩完成 100%,支架拼装累计完成 100%;组件安装 100%,正在接直流线。交流侧:架空线缆施工完成 100%,变压器施工 100%,环网柜施工 100%,电缆沟开挖和电缆敷设。东南坊猪棚:组件安装 100 块。东北坊牛棚:组件安装 50 块。张闫村恒通牛棚:檩条焊接。小武村晋丰庄园:钢桁架安装 30 榀,檩条焊接。碱厂营村牛棚:支架安装 10 榀,光伏板安装 150 块。北录树三期 7700 m² 厂房:交流侧:立杆完成 100%。华晋检测站厂房:交流侧:变压器安装 85% (9#厂房立杆位置需费用)。侯家寨:支架安装完成 100%;组件安装完成 100%;逆变器安装完成 100%。铁路东 (35kw):逆变器安装完成 98%,因一支施工队未入场,剩余逆变器未安装。</p>
其他事项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 魏树成 王相成 孔令才 辛国顺	
记录人:刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):徐耀生	