

监理日志（ ）

日期：2024年 08月 21日

天气：多云

星期：三

气温：19~30℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、与总包单位一起对王答村进场的支架材料进行检查，其尺寸、镀锌层厚度符合要求。<br>2、监理人员对北录树三期交流电缆敷设施工进行检查。<br>3、监理人员对碱厂营大棚支架焊接、安装进行巡检。<br>4、监理人员对碱厂营大棚、东南坊大棚组件安装进行巡检。<br>5、监理人员对侯家寨大棚逆变器接线进行检查。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                            | 施 工 单 位                                                                                                                                                   | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            | 通号工程局集团城建工程有限公司                                                                                                                                           | 施工人员：清徐县大棚 116 人。<br>施工部位：西辽西村、新堡村排查，板数核实，有无漏雨。柳社村和设计、外线队伍现场勘查，柳杜乡航拍图、容量、线杆图全部移交设计。北录树二期：直流侧：1、2#地块支架拼装累计完成 100%，组件安装完成 100%；3#地块支架累计完成 100%，光伏板安装 100%；新 4#、5#地块打桩完成 100%，支架完成 100%，组件安装 100%。交流侧：架空线缆施工完成 100%，变压器施工 100%，环网柜施工 100%；电缆敷设完成 100%。北录树三期农业大棚：直流侧：1#地块开始打桩完成 100%，支架安装 100%，组件安装 100%；10#地块支架拼装累计完成 100%，组件安装 100%。交流侧：架空线缆施工完成 80%，变压器施工 90%，环网柜施工 80%，进行交流电缆施工。闫家营一期大棚：直流侧：打桩完成 100%，支架安装累计完成 42.5%，组件安装完成 53%。交流侧：未施工。闫家营二期大棚：直流侧：打桩完成 100%，支架拼装累计完成 100%；组件安装 100%，正在接直流线。交流侧：架空线缆施工完成 100%，变压器施工 100%，环网柜施工 100%，电缆沟开挖和电缆敷设。东南坊猪棚：组件安装 150 块。东北坊牛棚：组件安装 76 块。张闫村恒通牛棚：檩条焊接，钢桁架安装 5 榀。小武村晋丰庄园：檩条焊接，钢桁架安装 27 榀。碱厂营村牛棚：支架安装 10 榀，光伏板安装 200 块。上闫村富鑫养殖：钢桁架样品制作。张闫村雄鑫旺、聚鑫、佳晟养殖：打桩 50 根。北录树三期 7700 m²厂房：交流侧：立杆完成 100%。华晋检测站厂房：交流侧：变压器安装 85%（9#厂房立杆位置需费用）。侯家寨：支架安装完成 100%；组件安装完成 100%；逆变器安装完成 100%。铁路东（35kw）：逆变器安装完成 98%，因一支施工队未入场，剩余逆变器未安装。 |
| 其 他 事 项                    |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 本日现场监理人员                   | 黎建光 刘晨瑞 魏树成 王相成 孔令才 辛国顺                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 记录人：刘晨瑞                    | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |