

监理日志（ ）

日期：2024年08月27日
 天气：晴

星期：二
 气温：14~27℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、与总包单位一起对 35KV 开关站预制舱基础砼浇筑塌落度检查、试块见证取样。 2、监理人员对王答村大棚桩基施工、东北坊大棚箱变基础施工、外线施工进行巡检。 3、监理人员对闫家营一期大棚电杆施工进行检查。 4、监理人员对恒通养殖、富鑫养殖支架焊接、东南坊大棚组件安装进行巡检。 5、与总包单位一起对王答村进场的管桩进行检查，其尺寸、壁厚符合要求。 6、监理人员对 35KV 开关站预制舱基础砼浇筑进行旁站。	
	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：清徐县大棚 91 人。 施工部位：孟封镇北程村、北东社村排查，板数核实，有无漏雨。徐沟镇清德铺外线施工队伍内部开会确定最终方案。耿贺施工队沟通柳杜乡西宁安图审。北录树二期：直流侧：1、2#地块支架拼装累计完成 100%，组件安装完成 100%；3#地块支架累计完成 100%，光伏板安装 100%；新 4#、5#地块打桩完成 100%，支架完成 100%，组件安装 100%。交流侧：架空线缆施工完成 100%，变压器施工 100%，环网柜施工 100%；电缆敷设完成 100%。北录树三期农业大棚：直流侧：1#地块开始打桩完成 100%，支架安装 100%，组件安装 100%；10#地块支架拼装累计完成 100%，组件安装 100%。交流侧：架空线缆施工完成 80%，变压器施工 90%，环网柜施工 80%，进行交流电缆施工。闫家营一期大棚：直流侧：打桩完成 100%，支架安装累计完成 42.5%，组件安装完成 53%。交流侧：架设台变线杆。闫家营二期大棚：直流侧：打桩完成 100%，支架拼装累计完成 100%；组件安装 100%，正在接直流线。交流侧：架空线缆施工完成 100%，变压器施工 100%，环网柜施工 100%。东南坊猪棚：直流测：打桩完成 97%，支架完成 100%，组件完成 95%，直流电缆施工 3000m。交流测：敷设电缆完成 100%箱变基础 100%。东北坊牛棚：直流测：打桩完成 100%，支架完成 100%，组件安装 100%，直流电缆施工 4000m。交流测：4 台三汇一汇流箱，交流侧完成 23%。张闫村恒通牛棚：直流测：打桩完成 86%，支架完成 15%（钢桁架安装 10 樨）。小武村晋丰庄园：直流测：打桩完成 93%，支架完成 93%（钢桁架安装 34 樨）。碱厂营村牛棚：直流测：打桩完成 100%，支架完成 81.4%（10 樨）。组件完成 33.1%（150 块）。交流测：架设线杆 60%，箱式变压器基础完成 100%。上闫村富鑫养殖：直流测：打桩完成 100%。张闫村雄鑫旺、聚鑫、佳晟养殖：直流测：打桩完成 36%（10 根）。王答乡一期：直流测：打桩完成 17%（200 根）。北录树三期 7700 m² 厂房：交流侧：立杆完成 100%。华晋检测站厂房：交流侧：变压器安装 85%（9#厂房立杆位置需费用）。
其 他 事 项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 魏树成 王相成 孔令才 辛国顺	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	