

监理日志（ ）

日期：2024年09月01日
 天气：阴

星期：日
 气温：17~29℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对北东社村桩基施工、东北坊大棚外线施工进行巡检。 2、监理人员对 35KV 开关站 SVG 基础防水混凝土浇筑试块取样进行见证。 3、监理人员对晋丰庄园支架焊接、安装、组件安装、王答村桩基施工、支架焊接进行巡检。 4、监理人员对 35KV 开关站 2#避雷针基础、雨水调节池基础钢筋绑扎、模板安装进行检查。 5、监理人员对鸿汇通组件设备进行检查。 6、监理人员对 35KV 开关站 SVG 基础混凝土浇筑进行旁站。	
	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：清徐县大棚 135 人。 施工部位：孟封镇杨家堡村排查，板数核实，有无漏雨。西谷乡长头村排查，板数核实，有无漏雨。耿贺施工队沟通柳杜乡西宁安图审。北录树二期：直流侧：1、2#地块支架拼装累计完成 100%，组件安装完成 100%；3#地块支架累计完成 100%，光伏板安装 100%；新 4#、5#地块打桩完成 100%，支架完成 100%，组件安装 100%。交流侧：架空线缆施工完成 100%，变压器施工 100%，环网柜施工 100%；电缆敷设完成 100%。北录树三期农业大棚：直流侧：1#地块开始打桩完成 100%，支架安装 100%，组件安装 100%；10#地块支架拼装累计完成 100%，组件安装 100%。交流侧：架空线缆施工完成 100%，变压器施工 100%，环网柜施工 100%。闫家营一期大棚：直流侧：打桩完成 100%，支架安装累计完成 42.5%，组件安装完成 53%。交流侧：架设台变线杆。闫家营二期大棚：直流侧：打桩完成 100%，支架拼装累计完成 100%；组件安装 100%，正在接直流线。交流侧：架空线缆施工完成 100%，变压器施工 100%，环网柜施工 100%。东南坊猪棚：直流测：打桩完成 97%，支架完成 100%，组件完成 95%。交流测：敷设电缆完成 100%箱变基础 100%。东北坊牛棚：直流测：打桩完成 100%，支架完成 100%，组件安装 100%。交流测：交流侧完成 100%。箱变基础 100%。张闫村恒通牛棚：直流测：打桩完成 86%，支架完成 29%（钢桁架安装 10 樘），585 组件安装 1%（50 块）。小武村晋丰庄园：直流测：打桩完成 100%（44 根），支架完成 100%，组件安装 6%（60 块）。碱厂营村牛棚：直流测：打桩完成 100%，支架完成 90.7%（10 樘）。组件完成 45.9%（200 块）。交流测：架设线杆 60%，箱式变压器基础完成 100%。上闫村富鑫养殖：直流测：打桩完成 100%，支架制作 42%（8 樘）。张闫村雄鑫旺、聚鑫、佳晟养殖：直流测：打桩完成 40%（10 根）。杨李青鑫润养殖：直流侧：桩基施工 91%（60 根）。北东社国万、壮富园养殖：直流侧：桩基施工 1%（57 根）。王答乡一期：直流测：打桩完成 59%（200 根）。北录树三期 7700 m² 厂房：交流侧：立杆完成 100%。华晋检测站厂房：交流侧：变压器安装 85%（9#厂房立杆位置需费用）。侯家寨：支架安装完成 100%；组件安装完成 100%；逆变器安装完成 100%。铁路东（35kw）：逆变器安装完成 98%，因一支施工队未入场，剩余逆变器未安装。
其 他 事 项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 张晖 王相成 孔令才 辛国顺	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	