

监理日志（ ）

日期：2024年09月03日
 天气：多云

星期：二
 气温：20~28℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、与总包单位一起对北东社国万、壮富园养殖大棚进场的管桩进行检查。 2、与总包单位一起对碱厂营大棚支架、组件安装进行验收。 3、监理人员对东北坊大棚外线施工进行检查。 4、监理人员对侯家寨二期大棚环网柜防火封堵进行检查。 5、监理人员对侯家寨大棚并网合闸、10KV 环网配电箱表接线进行见证。 6、监理人员对 35KV 开关站进场的钢筋材料、事故油池防水材料及施工、钢板桩拆除进行检查。	
	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：清徐县大棚 198 人。 施工部位：西谷乡东木庄村、西罗白村、北内道村排查漏雨、登记缺陷。北录树二期：直流侧：1、2#地块支架拼装累计完成 100%，组件安装完成 100%；3#地块支架累计完成 100%，光伏板安装 100%；新 4#、5#地块打桩完成 100%，支架完成 100%，组件安装 100%。交流侧：架空线缆施工完成 100%，变压器施工 100%，环网柜施工 100%；电缆敷设完成 100%。北录树三期农业大棚：直流侧：1#地块开始打桩完成 100%，支架安装 100%，组件安装 100%；10#地块支架拼装累计完成 100%，组件安装 100%。交流侧：架空线缆施工完成 100%，变压器施工 100%，环网柜施工 100%。闫家营一期大棚：直流侧：打桩完成 100%，支架安装累计完成 42.5%，组件安装完成 53%。交流侧：架设台变线杆。闫家营二期大棚：直流侧：打桩完成 100%，支架拼装累计完成 100%；组件安装 100%，正在接直流线。交流侧：架空线缆施工完成 100%，变压器施工 100%，环网柜施工 100%。东南坊猪棚：直流测：打桩完成 97%，支架完成 95%，组件完成 95%。交流测：敷设电缆完成 100%箱变基础 100%。东北坊牛棚：直流测：打桩完成 100%，支架完成 100%，组件安装 100%。交流测：交流侧完成 100%。箱变基础 100%。张闫村恒通牛棚：直流测：打桩完成 86%，支架完成 29%，585 组件安装 1%。小武村晋丰庄园：直流测：打桩完成 100%，支架完成 100%，组件安装 6%。碱厂营村牛棚：直流测：打桩完成 100%，支架完成 92.5%（10 樁）。组件完成 47.8%（150 块）。交流测：架设线杆 60%，箱式变压器基础完成 100%。上闫村富鑫养殖：直流测：打桩完成 100%，支架制作 53%（10 樁）。张闫村雄鑫旺、聚鑫、佳晟养殖：直流测：打桩完成 40%，支架完成 32%（15 樁），585 组件安装 2%。杨李青鑫润养殖：直流侧：桩基施工 94%。北东社国万、壮富园养殖：直流侧：桩基施工 20%（160 根）。王答乡一期：直流测：打桩完成 80%。北录树三期 7700 m² 厂房：交流侧：立杆完成 100%。华晋检测站厂房：交流侧：变压器安装 85%（9#厂房立杆位置需费用）。侯家寨：支架安装完成 100%；组件安装完成 100%；逆变器安装完成 100%。铁路东（35kw）：逆变器安装完成 98%，因一支施工队未入场，剩余逆变器未安装。
其 他 事 项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 张晖 王相成 孔令才 辛国顺	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	