

监理日志（ ）

日期：2024年09月08日

天气：晴

星期：日

气温：20~28℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对王答村支架立柱焊接、安装、电杆组立进行检查。 2、监理人员对 35KV 开关站钢板桩拆除进行检查。 3、与总包单位一起对 35KV 开关站事故油池基础钢筋绑扎进行检查。 4、监理人员对闫家营一期大棚汇流箱安装进行检查。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：清徐县大棚 209 人。 施工部位：联系设计沟通柳杜乡东南社村出设计图。徐沟镇南内道村外线沟通，设计现场讨论施工方案。靳村联系开发人员帮助设计标记原有光伏。北录树二期：直流侧：1、2#地块支架拼装累计完成 100%，组件安装完成 100%；3#地块支架累计完成 100%，光伏板安装 100%；新 4#、5#地块打桩完成 100%，支架完成 100%，组件安装 100%。交流侧：架空线缆施工完成 100%，变压器施工 100%，环网柜施工 100%；电缆敷设完成 100%。北录树三期农业大棚：直流侧：1#地块开始打桩完成 100%，支架安装 100%，组件安装 100%；10#地块支架拼装累计完成 100%，组件安装 100%。交流侧：架空线缆施工完成 100%，变压器施工 100%，环网柜施工 100%。闫家营一期大棚：直流侧：打桩完成 100%，支架安装累计完成 42.5%，组件安装完成 53%。交流侧：架设台变线杆。闫家营二期大棚：直流侧：打桩完成 100%，支架拼装累计完成 100%；组件安装 100%，正在接直流线。交流侧：架空线缆施工完成 100%，变压器施工 100%，环网柜施工 100%。东南坊猪棚：直流测：打桩完成 97%，支架完成 95%，组件完成 95%。交流测：敷设电缆完成 100%箱变基础 100%。东北坊牛棚：直流测：打桩完成 100%，支架完成 100%，组件安装 100%。交流测：交流侧完成 100%。箱变基础 100%。交流、控制电缆施工 700m。张闫村恒通牛棚：直流测：打桩完成 86%，支架完成 32%（15 樁），585 组件安装 2%。小武村晋丰庄园：直流测：打桩完成 100%，支架完成 100%，组件安装 6%（250 块）。碱厂营村牛棚：直流测：打桩完成 100%，支架完成 97.2%。组件完成 59.9%（200 块）。交流测：架设线杆 60%，箱式变压器基础完成 100%。上闫村富鑫养殖：直流测：打桩完成 100%，支架制作 53%（6 樁）。张闫村雄鑫旺、聚鑫、佳晟养殖：直流测：打桩完成 40%，支架完成 32%（16 樁），585 组件安装 2%（100 块）。杨李青鑫润养殖：直流侧：桩基施工 94%。北东社国万、壮富园养殖：直流侧：桩基施工 20%（160 根）。支架制作 25 樁。王答乡一期：直流测：打桩完成 100%。支架已经开始架设。北录树三期 7700 m² 厂房：交流侧：立杆完成 100%。华晋检测站厂房：交流侧：变压器安装 85%（9#厂房立杆位置需费用）。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 张晖 王相成 孔令才 辛国顺
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生