

监理日志（ ）

日期：2024年 09月 11日
 天气：多云

星期：三
 气温：16~26℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、与总包单位一起对北东社国万、壮富园养殖进场的支架材料进行检查，其尺寸、镀锌层厚度符合要求。 2、监理人员对南部村桩基施工、碱厂营大棚电缆沟铺砂盖砖、北东社国万、壮富园养殖桩基施工、支架焊接进行检查。 3、监理人员对 35KV 开关站钢板桩拆除、侯家寨大棚进行巡检。 4、与业主、总包单位一起对晋丰庄园组件开箱进行检查，其外观、尺寸符合要求。 5、监理人员对王答村一期支架立柱焊接、富鑫养殖场支架焊接、安装、恒通养殖支架、组件安装、外线施工进行巡检。 6、与业主、总包单位一起对晋丰庄园支架安装进行验收，发现部分支架未满焊、焊接部位未进行防腐，要求总包单位进行整改，待完成后再重新报验。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：清徐县大棚 204 人。 施工部位：柳杜乡东南社、徐沟镇南内道督促设计尽快出设计图。北录树二期：直流侧：1、2#地块支架拼装累计完成 100%，组件安装完成 100%；3#地块支架累计完成 100%，光伏板安装 100%；新 4#、5#地块打桩完成 100%，支架完成 100%，组件安装 100%。交流侧：架空线缆施工完成 100%，变压器施工 100%，环网柜施工 100%；电缆敷设完成 100%。北录树三期农业大棚：直流侧：1#地块开始打桩完成 100%，支架安装 100%，组件安装 100%；10#地块支架拼装累计完成 100%，组件安装 100%。交流侧：架空线缆施工完成 100%，变压器施工 100%，环网柜施工 100%。闫家营一期大棚：直流侧：打桩完成 100%，支架安装累计完成 42.5%，组件安装完成 53%。交流侧：架设台变线杆。闫家营二期大棚：直流侧：打桩完成 100%，支架拼装累计完成 100%；组件安装 100%，正在接直流线。交流侧：架空线缆施工完成 100%，变压器施工 100%，环网柜施工 100%。东南坊猪棚：直流测：打桩完成 97%，支架完成 95%，组件完成 95%。交流测：敷设电缆完成 100%箱变基础 100%。东北坊牛棚：直流测：打桩完成 100%，支架完成 100%，组件安装 100%。交流测：交流侧完成 100%。箱变基础 100%。张闫村恒通牛棚：直流测：打桩完成 86%，支架完成 32%（18 樁），585 组件安装 2%。小武村晋丰庄园：直流测：打桩完成 100%，支架完成 100%，组件安装 6%。碱厂营村牛棚：直流测：打桩完成 100%，支架完成 97.2%。组件完成 65%（200 块）。交流测：架设线杆 60%，箱式变压器基础完成 100%，交流电缆完成 6.6%（1000m）。上闫村富鑫养殖：直流测：打桩完成 100%，支架制作 53%（安装 9 樁）。张闫村雄鑫旺、聚鑫、佳晟养殖：直流测：打桩完成 40%。杨李青鑫润养殖：直流侧：桩基施工 94%。北东社国万、壮富园养殖：直流侧：桩基施工 20%（160 根），支架制作 25 樁。王答乡一期：直流测：打桩完成 100%。支架完成 14%（40）。
其 他 事 项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 张晖 王相成 孔令才 辛国顺	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	