

监理日志（ ）

日期：2024年09月12日
 天气：晴

星期：四
 气温：16~26℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对王答种植大棚支架立柱焊接进行巡检，发现部分支架立柱柱头焊接未满焊、焊渣未清理干净问题，下发监理通知单要求总包单位进行整改，待完成后进行复验。 2、监理人员对碱厂营大棚支架、组件安装、电缆沟开挖、铺砂盖砖进行检查。 3、与总包单位一起对北录树二期大棚、北录树三期大棚并网送电进行见证。 4、监理人员对 35KV 开关站预埋螺杆防锈抹黄油、主变油池垫层砼浇筑进行巡检。 5、与总包单位一起对南郜村进场的支架材料进行检测，其尺寸、镀锌层厚度符合要求。	
	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：清徐县大棚 204 人。 施工部位：东南社、南内道督促设计尽快出设计图，柳杜乡外线队伍对接进场资料，史家社外线队伍挂外线。北录树二期：直流侧：1、2#地块支架拼装累计完成 100%，组件安装完成 100%；3#地块支架累计完成 100%，光伏板安装 100%；新 4#、5#地块打桩完成 100%，支架完成 100%，组件安装 100%。交流侧：架空线缆施工完成 100%，变压器施工 100%，环网柜施工 100%；电缆敷设完成 100%。北录树三期农业大棚：直流侧：1#地块开始打桩完成 100%，支架安装 100%，组件安装 100%；10#地块支架拼装累计完成 100%，组件安装 100%。交流侧：架空线缆施工完成 100%，变压器施工 100%，环网柜施工 100%。闫家营一期大棚：直流侧：打桩完成 100%，支架安装累计完成 42.5%，组件安装完成 53%。交流侧：架设台变线杆。闫家营二期大棚：直流侧：打桩完成 100%，支架拼装累计完成 100%；组件安装 100%，正在接直流线。交流侧：架空线缆施工完成 100%，变压器施工 100%，环网柜施工 100%。东南坊猪棚：直流侧：打桩完成 97%，支架完成 95%，组件完成 95%。交流测：敷设电缆完成 100%箱变基础 100%。东北坊牛棚：直流测：打桩完成 100%，支架完成 100%，组件安装 100%。交流测：交流侧完成 100%。箱变基础 100%。张闫村恒通牛棚：直流测：打桩完成 86%，支架完成 32%（18 樑），585 组件安装 2%（150 块）。小武村晋丰庄园：直流测：打桩完成 100%，支架完成 100%，组件安装 6%。碱厂营村牛棚：直流测：打桩完成 100%，支架完成 97.2%。组件完成 67.6%（200 块）。交流测：架设线杆 60%，箱式变压器基础完成 100%，交流电缆完成 13.2%（1000m）。上闫村富鑫养殖：直流测：打桩完成 100%，支架制作 53%（安装 10 樑）。张闫村雄鑫旺、聚鑫、佳晟养殖：直流测：打桩完成 40%。杨李青鑫润养殖：直流侧：桩基施工 94%。北东社国万、壮富园养殖：直流侧：桩基施工 20%（160 根），支架制作 25 樑。王答乡一期：直流测：打桩完成 100%。支架完成 17%（50）。北录树三期 7700 m² 厂房：交流侧：立杆完成 100%。华晋检测站厂房：交流侧：变压器安装 85%（9#厂房立杆位置需费用）。侯家寨：支架安装完成 100%；组件安装完成 100%；逆变器安装完成 100%。铁路东（35kw）：逆变器安装完成 98%，因一支施工队未入场，剩余逆变器未安装。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 张晖 王相成 孔令才 辛国顺
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生