

监理日志 ()

日期: 2024年09月20日

天气: 阴转小雨

星期: 五

气温: 14~28℃

工程名称: 山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对恒通养殖、富鑫养殖支架焊接进行巡检。 2、监理人员对王答一期大棚支架立柱焊接、檩条安装进行巡检。 3、监理人员对碱厂营支架焊接、组件安装、电缆沟铺砂盖砖进行巡检。 4、前往金谷仓业主会议室开展监理例会。	
	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员: 清徐县户用 5 人, 大棚 207 人。 施工部位: 史家社村做电缆头。北录树二期: 直流侧: 1、2#地块支架拼装累计完成 100%, 组件安装完成 100%; 3#地块支架累计完成 100%, 光伏板安装 100%; 新 4#、5#地块打桩完成 100%, 支架完成 100%, 组件安装 100%。交流侧: 架空线缆施工完成 100%, 变压器施工 100%, 环网柜施工 100%; 电缆敷设完成 100%。 北录树三期农业大棚: 直流侧: 1#地块开始打桩完成 100%, 支架安装 100%, 组件安装 100%; 10#地块支架拼装累计完成 100%, 组件安装 100%。交流侧: 架空线缆施工完成 100%, 变压器施工 100%, 环网柜施工 100%。 闫家营一期大棚: 直流侧: 打桩完成 100%, 支架安装累计完成 100% (181 套), 组件安装完成 53%。交流侧: 环网基础施工, 汇流箱安装。 闫家营二期大棚: 直流侧: 打桩完成 100%, 支架拼装累计完成 100%; 组件安装 100%, 正在接直流线。交流侧: 架空线缆施工完成 100%, 变压器施工 100%, 环网柜施工 100%。 东南坊猪棚: 直流侧: 打桩完成 100%, 支架完成 95%, 组件完成 95%。交流侧: 敷设电缆完成 100%箱变基础 100%。 东北坊牛棚: 直流侧: 打桩完成 100%, 支架完成 100%, 组件安装 100%。交流侧: 交流侧完成 100%。箱变基础 100%。 张闫村恒通牛棚: 直流侧: 打桩完成 86%, 支架完成 74% (20 樁), 585 组件安装 16% (60 块)。 小武村晋丰庄园: 直流侧: 打桩完成 100%, 支架完成 100%, 组件安装 35% (100 块)。 碱厂营村牛棚: 直流侧: 打桩完成 100%, 支架完成 97.2%。组件完成 86.7% (200 块)。 交流侧: 架设线杆 60%, 箱式变压器基础完成 100%, 交流电缆完成 59.6% (1000m), 汇流箱完成 26% (3 台)。 上闫村富鑫养殖: 直流侧: 打桩完成 100%, 支架制作 68% (安装 15 樁)。 张闫村雄鑫旺、聚鑫、佳晟养殖: 直流侧: 打桩完成 40%。 杨李青鑫润养殖: 直流侧: 桩基施工 100%。 北东社国万、壮富园养殖: 直流侧: 桩基施工 40% (160 根), 支架安装 10 樁。 王答乡一期: 直流侧: 打桩完成 100%。支架完成 41.5% (100 套)。 北录树三期 7700 m ² 厂房: 交流侧: 立杆完成 100%。 华晋检测站厂房: 交流侧: 变压器安装 85% (9# 厂房立杆位置需费用)。 侯家寨: 支架安装完成 100%; 组件安装完成 100%; 逆变器安装完成 100%。 铁路东 (35kw): 逆变器安装完成 98%, 因一支施工队未入场, 剩余逆变器未安装。
其 他 事 项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 张晖 王相成 孔令才 辛国顺	
记录人: 刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀生	