

监理日志（ ）

日期：2024年09月22日
 天气：晴

星期：日
 气温：14~27℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对王答村大棚、碱厂营、恒通养殖大棚、杨李青支架焊接安装进行巡检。 2、监理人员对柳杜乡西宁村外线施工进行巡检。 3、监理人员对富鑫养殖组件安装进行巡检。 4、与总包单位一起对南部村进场的管桩、支架材料进行检查。	
	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：清徐县户用 18 人，大棚 207 人。 施工部位：史家社村做电缆头。柳杜村台变安装。北录树二期：直流侧：1、2#地块支架拼装累计完成 100%，组件安装完成 100%；3#地块支架累计完成 100%，光伏板安装 100%；新 4#、5#地块打桩完成 100%，支架完成 100%，组件安装 100%。交流侧：架空线缆施工完成 100%，变压器施工 100%，环网柜施工 100%；电缆敷设完成 100%。北录树三期农业大棚：直流侧：1#地块开始打桩完成 100%，支架安装 100%，组件安装 100%；10#地块支架拼装累计完成 100%，组件安装 100%。交流侧：架空线缆施工完成 100%，变压器施工 100%，环网柜施工 100%。闫家营一期大棚：直流侧：打桩完成 100%，支架安装累计完成 100%（181 套），组件安装完成 53%。交流侧：环网基础施工，汇流箱安装。闫家营二期大棚：直流侧：打桩完成 100%，支架拼装累计完成 100%；组件安装 100%，正在接直流线。交流侧：架空线缆施工完成 100%，变压器施工 100%，环网柜施工 100%。东南坊猪棚：直流测：打桩完成 100%，支架完成 95%，组件完成 95%。交流测：敷设电缆完成 100%箱变基础 100%。东北坊牛棚：直流测：打桩完成 100%，支架完成 100%，组件安装 100%。交流测：交流侧完成 100%。箱变基础 100%。张闫村恒通牛棚：直流测：打桩完成 86%，支架完成 74%（20 樁），585 组件安装 16%（100 块）。小武村晋丰庄园：直流测：打桩完成 100%，支架完成 100%，组件安装 35%（100 块）。碱厂营村牛棚：直流测：打桩完成 100%，支架完成 100%，组件完成 90.5%（100 块）。交流测：架设线杆 60%，箱式变压器基础完成 100%，交流电缆完成 72.8%（1000m），汇流箱完成 52.1%（3 台）。上闫村富鑫养殖：直流测：打桩完成 100%，支架制作 68%（安装 15 樁）。张闫村雄鑫旺、聚鑫、佳晟养殖：直流测：打桩完成 40%。杨李青鑫润养殖：直流侧：桩基施工 100%。北东社国万、壮富园养殖：直流侧：桩基施工 40%（160 根），支架安装 25 樁。王答乡一期：直流测：打桩完成 100%。支架完成 53.5%（100 套）。北录树三期 7700 m² 厂房：交流侧：立杆完成 100%。华晋检测站厂房：交流侧：变压器安装 85%（9#厂房立杆位置需费用）。侯家寨：支架安装完成 100%；组件安装完成 100%；逆变器安装完成 100%。铁路东（35kw）：逆变器安装完成 98%，因一支施工队未入场，剩余逆变器未安装。
其 他 事 项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 张晖 王相成 孔令才 辛国顺	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	