

监理日志（ ）

日期：2024年09月23日

天气：晴

星期：二

气温：11~25℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、监理人员对王答村大棚支架安装进行巡检。</p> <p>2、与总包单位一起对南郜村进场的支架材料进行检查。</p> <p>3、监理人员对富鑫养殖支架、组件安装进行巡检。</p> <p>4、监理人员对 35KV 升压站主变油池基础钢筋绑扎进行巡检。</p> <p>5、与总包单位一起对 35KV 升压站事故油池基础三七灰土回填压实度检测进行见证。</p>	
	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局 集团城建工 程有限公司	<p>施工人员：清徐县户用 5 人，大棚 207 人。</p> <p>施工部位：柳杜乡西宁安村变台安装完成。北录树二期：直流侧：1、2#地块支架拼装累计完成 100%，组件安装完成 100%；3#地块支架累计完成 100%，光伏板安装 100%；新 4#、5#地块打桩完成 100%，支架完成 100%，组件安装 100%。交流侧：架空线缆施工完成 100%，变压器施工 100%，环网柜施工 100%；电缆敷设完成 100%。北录树三期农业大棚：直流侧：1#地块开始打桩完成 100%，支架安装 100%，组件安装 100%；10#地块支架拼装累计完成 100%，组件安装 100%。交流侧：架空线缆施工完成 100%，变压器施工 100%，环网柜施工 100%。闫家营一期大棚：直流侧：打桩完成 100%，支架安装累计完成 100%（181 套），组件安装完成 53%。交流侧：环网基础施工，汇流箱安装。闫家营二期大棚：直流侧：打桩完成 100%，支架拼装累计完成 100%；组件安装 100%，正在接直流线。交流侧：架空线缆施工完成 100%，变压器施工 100%，环网柜施工 100%。东南坊猪棚：直流测：打桩完成 100%，支架完成 95%，组件完成 95%。交流测：敷设电缆完成 100%箱变基础 100%。东北坊牛棚：直流测：打桩完成 100%，支架完成 100%，组件安装 100%。交流测：交流侧完成 100%。箱变基础 100%。张闫村恒通牛棚：直流测：打桩完成 86%，支架完成 74%（20 樁），585 组件安装 16%（100 块）。小武村晋丰庄园：直流测：打桩完成 100%，支架完成 100%，组件安装 35%（100 块）。碱厂营村牛棚：直流测：打桩完成 100%，支架完成 100%（15 樁），组件完成 91.8%（100 块），逆变器安装 24.3%（20 台）。交流测：架设线杆 60%，箱式变压器基础完成 100%，交流电缆完成 79.4%（1000m），汇流箱完成 52.1%（3 台）。上闫村富鑫养殖：直流测：打桩完成 100%，支架制作 68%，组件安装 200 块。张闫村雄鑫旺、聚鑫、佳晟养殖：直流测：打桩完成 40%。杨李青鑫润养殖：直流侧：桩基施工 100%。东北社国万、壮富园养殖：直流侧：桩基施工 40%（160 根），支架安装 25 樁。王答乡一期：直流测：打桩完成 100%。支架完成 59.5%（100 套）。北录树三期 7700 m² 厂房：交流侧：立杆完成 100%。华晋检测站厂房：交流侧：变压器安装 85%（9#厂房立杆位置需费用）。</p>
其 他 事 项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 张晖 王相成 孔令才 辛国顺	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	