

监理日志（ ）

日期：2024年 09月 28日

天气：阴

星期：六

气温：19~22℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对南郜村大棚支架立柱焊接、安装进行巡检。 2、监理人员对晋丰庄园、恒通二期支架焊接、安装进行巡检。 3、监理人员对 35KV 开关站施工进行巡检。 4、与总包单位、运维一起对史家社村户用进行验收。 5、与总包单位一起对富鑫养殖支架安装进行验收。	
	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：清徐县户用 4 人，大棚 219 人。 施工部位：集义史家社村改线。闫家营一期大棚：直流侧：打桩完成 100%，支架安装累计完成 100%，组件安装完成 57%（0.175MW）。交流侧：汇流箱安装 80%。 东南坊猪棚：直流测：打桩完成 100%，支架完成 95%，组件完成 95%。交流测：敷设电缆完成 100%箱变基础 100%。东北坊牛棚：直流测：打桩完成 100%，支架完成 100%，组件安装 100%。交流测：交流侧完成 100%。箱变基础 100%。张闫村恒通牛棚：直流测：打桩完成 86%，支架完成 90%，585 组件安装 20%（150 块）。小武村晋丰庄园：直流测：打桩完成 100%，支架完成 100%，组件安装 56%（50 块）。碱厂营村牛棚：直流测：打桩完成 100%，支架完成 100%，组件完成 93.1%（100 块），逆变器安装 73.1%（10 台），直流电缆完成 5%（200m）。交流测：架设线杆 100%，箱式变压器基础完成 100%，交流电缆完成 91.3%（1500m），汇流箱完成 96%（3 台）。上闫村富鑫养殖：直流测：打桩完成 100%，支架制作 94%，组件安装 10%（100 块）。张闫村雄鑫旺、聚鑫、佳晟养殖：直流测：打桩完成 40%。杨李青鑫润养殖：直流侧：桩基施工 100%。北东社国万、壮富园养殖：直流侧：桩基施工 40%，支架安装 35 樁。王答乡一期：直流测：打桩完成 100%。支架完成 77.5%（100 套）。南郜种植大棚：直流测：打桩完成 49%。支架完成 1.3%（50 樁）。鹅池国鑫：直流侧：打桩完成 40%（30 根）。
其 他 事 项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 张晖 王相成 孔令才 辛国顺	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	