

监理日志 ()

日期: 2024年09月29日

天气: 中雨

星期: 日

气温: 13~21℃

工程名称: 山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、与总包单位、运维一起对史家社村户用进行验收。 2、因天气下雨现场无人施工。 3、整理项目监理资料。	
	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员: 因下雨无人施工。 施工部位: 闫家营一期大棚: 直流侧: 打桩完成 100%, 支架安装累计完成 100%, 组件安装完成 57%。交流侧: 汇流箱安装 80%。东南坊猪棚: 直流测: 打桩完成 100%, 支架完成 95%, 组件完成 95%。交流测: 敷设电缆完成 100%箱变基础 100%。 东北坊牛棚: 直流测: 打桩完成 100%, 支架完成 100%, 组件安装 100%。交流测: 交流侧完成 100%。箱变基础 100%。张闫村恒通牛棚: 直流测: 打桩完成 86%, 支架完成 90%, 585 组件安装 20%。小武村晋丰庄园: 直流测: 打桩完成 100%, 支架完成 100%, 组件安装 56%。碱厂营村牛棚: 直流测: 打桩完成 100%, 支架完成 100%, 组件完成 93.1%, 逆变器安装 73.1%, 直流电缆完成 5%。交流测: 架设线杆 100%, 箱式变压器基础完成 100%, 交流电缆完成 91.3%, 汇流箱完成 96%。 上闫村富鑫养殖: 直流测: 打桩完成 100%, 支架制作 94%, 组件安装 10%。张闫村雄鑫旺、聚鑫、佳晟养殖: 直流测: 打桩完成 40%。杨李青鑫润养殖: 直流侧: 桩基施工 100%。北东社国万、壮富园养殖: 直流侧: 桩基施工 40%, 支架安装 35 榀。王答乡一期: 直流测: 打桩完成 100%。支架完成 77.5%。南部种植大棚: 直流测: 打桩完成 49%。支架完成 1.3%。鹅池国鑫: 直流侧: 打桩完成 40%。北录树三期 7700 m ² 厂房: 交流侧: 立杆完成 100%。华晋检测站厂房: 交流侧: 变压器安装 85% (9#厂房立杆位置需费用)。
其 他 事 项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 张晖 王相成 孔令才 辛国顺	
记录人: 刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀生	