

监理日志（ ）

日期：2024年09月30日

天气：晴

星期：二

气温：6~17℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、与总包单位、运维一起对史家社村户用进行验收。 2、监理人员对碱厂营大棚支架焊接、交流电缆敷设施工进行巡检。 3、监理人员对 35KV 开关站钢板桩拆除进行巡检。 4、整理项目监理资料。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：清徐县大棚 219 人。 施工部位：闫家营一期大棚：直流侧：打桩完成 100%，支架安装累计完成 100%，组件安装完成 59%（0.17MW）。交流侧：汇流箱安装 80%。东南坊猪棚：直流测：打桩完成 100%，支架完成 95%，组件完成 95%。交流测：敷设电缆完成 100%箱变基础 100%。东北坊牛棚：直流测：打桩完成 100%，支架完成 100%，组件安装 100%。交流测：交流侧完成 100%。箱变基础 100%。张闫村恒通牛棚：直流测：打桩完成 86%，支架完成 90%，585 组件安装 20%。小武村晋丰庄园：直流测：打桩完成 100%，支架完成 100%，组件安装 56%。碱厂营村牛棚：直流测：打桩完成 100%，支架完成 100%，组件完成 93.1%，逆变器安装 81.7%（7 台），直流电缆完成 7.5%（1000m）。交流测：架设线杆 100%，箱式变压器基础完成 100%，交流电缆完成 91.3%，汇流箱完成 100%（2 台）。上闫村富鑫养殖：直流测：打桩完成 100%，支架制作 94%，组件安装 10%。张闫村雄鑫旺、聚鑫、佳晟养殖：直流测：打桩完成 40%。杨李青鑫润养殖：直流侧：桩基施工 100%。北东社国万、壮富园养殖：直流侧：桩基施工 40%，支架安装 35 樁。王答乡一期：直流测：打桩完成 100%。支架完成 81%（60 套）。南部种植大棚：直流测：打桩完成 49%。支架完成 1.3%。鹅池国鑫：直流侧：打桩完成 40%（30 根）。北录树三期 7700 m²厂房：交流侧：立杆完成 100%。华晋检测站厂房：交流侧：变压器安装 85%（9#厂房立杆位置需费用）。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 张晖 王相成 孔令才 辛国顺
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生