

监理日志（ ）

日期：2024年10月01日

天气：晴

星期：二

气温：4~17℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、与总包单位、运维一起对史家社村户用进行验收。 2、监理人员对南郜村、杨李青支架焊接、立柱安装、王答村组件安装、外线施工、晋丰庄园组件安装进行巡检。 3、监理人员对35KV开关站场地平整、进场的预制舱设备进行检查。 4、监理人员对35KV开关站预制舱设备吊装进行旁站。	
	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：清徐县大棚219人。 施工部位：闫家营一期大棚：直流侧：打桩完成100%，支架安装累计完成100%，组件安装完成59%（0.17MW）。交流侧：汇流箱安装80%。东南坊猪棚：直流测：打桩完成100%，支架完成95%，组件完成95%。交流测：敷设电缆完成100%箱变基础100%。东北坊牛棚：直流测：打桩完成100%，支架完成100%，组件安装100%。交流测：交流侧完成100%。箱变基础100%。张闫村恒通牛棚：直流测：打桩完成86%，支架完成90%，585组件安装20%（260块）。小武村晋丰庄园：直流测：打桩完成100%，支架完成100%，组件安装56%。碱厂营村牛棚：直流测：打桩完成100%，支架完成100%，组件完成93.1%，逆变器安装90.2%（7台），直流电缆完成10%（1000m）。交流测：架设线杆100%，箱式变压器基础完成100%，交流电缆完成91.3%，汇流箱完成100%。上闫村富鑫养殖：直流测：打桩完成100%，支架制作94%，组件安装10%。张闫村雄鑫旺、聚鑫、佳晟养殖：直流测：打桩完成40%。杨李青鑫润养殖：直流侧：桩基施工100%。北东社国万、壮富园养殖：直流侧：桩基施工40%，支架安装35樁。王答乡一期：直流测：打桩完成100%。支架完成84%（60套）。南郜种植大棚：直流测：打桩完成49%。支架完成1.3%。鹅池国鑫：直流侧：打桩完成40%（30根）。
其 他 事 项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 张晖 王相成 孔令才 辛国顺	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	