

监理日志（ ）

日期：2024年10月02日

天气：晴

星期：三

气温：4~19℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对恒通二期、富鑫养殖支架焊接、王答村支架、组件安装、鹅池桩基施工、碱厂营支架安装、外线施工进行巡检。 2、监理人员对35KV开关站主变油池基础钢筋模板安装进行检查。 3、监理人员对北东社村支架安装进行检查。 4、监理人员对35KV开关站预制舱设备吊装进行旁站。	
	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：清徐县大棚214人。 施工部位：闫家营一期大棚：直流侧：打桩完成100%，支架安装累计完成100%，组件安装完成59%。交流侧：汇流箱安装80%。东南坊猪棚：直流测：打桩完成100%，支架完成95%，组件完成95%。交流测：敷设电缆完成100%箱变基础100%。 东北坊牛棚：直流测：打桩完成100%，支架完成100%，组件安装100%。交流测：交流侧完成100%。箱变基础100%。张闫村恒通牛棚：直流测：打桩完成86%，支架完成90%，585组件安装20%（240块）。小武村晋丰庄园：直流测：打桩完成100%，支架完成100%，组件安装56%（110块）。碱厂营村牛棚：直流测：打桩完成100%，支架完成100%，组件完成95.6%（200块），逆变器安装100%（8台），直流电缆完成12.5%（1000m）。交流测：架设线杆100%，箱式变压器基础完成100%，交流电缆完成91.3%，汇流箱完成100%。上闫村富鑫养殖：直流测：打桩完成100%，支架制作94%，组件安装10%。张闫村雄鑫旺、聚鑫、佳晟养殖：直流测：打桩完成40%。杨李青鑫润养殖：直流侧：桩基施工100%。北东社国万、壮富园养殖：直流侧：桩基施工40%，支架安装30樁。王答乡一期：直流测：打桩完成100%。支架完成86%（60套）。南部种植大棚：直流测：打桩完成49%。支架完成1.3%。鹅池国鑫：直流侧：打桩完成40%。
其 他 事 项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 张晖 王相成 孔令才 辛国顺	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	