

监理日志（ ）

日期：2024年10月03日

天气：晴

星期：四

气温：6~20℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对王答村支架、组件安装、南郜村支架立柱安装、杨李青支架焊接、安装进行巡检。 2、监理人员对35KV开关站主变油池基础砼浇筑进行旁站。 3、与总包单位一起对南郜村进场的管桩进行检查。 4、整理项目监理资料。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：清徐县大棚213人。 施工部位：闫家营一期大棚：直流侧：打桩完成100%，支架安装累计完成100%，组件安装完成59%。交流侧：汇流箱安装80%。东南坊猪棚：直流测：打桩完成100%，支架完成95%，组件完成95%。交流测：敷设电缆完成100%箱变基础100%。东北坊牛棚：直流测：打桩完成100%，支架完成100%，组件安装100%。交流测：交流侧完成100%。箱变基础100%。张闫村恒通牛棚：直流测：打桩完成86%，支架完成90%，585组件安装20%（240块）。小武村晋丰庄园：直流测：打桩完成100%，支架完成100%，组件安装56%（110块）。碱厂营村牛棚：直流测：打桩完成100%，支架完成100%，组件完成95.6%（200块），逆变器安装100%（8台），直流电缆完成12.5%（1000m）。交流测：架设线杆100%，箱式变压器基础完成100%，交流电缆完成91.3%，汇流箱完成100%。上闫村富鑫养殖：直流测：打桩完成100%，支架制作94%，组件安装10%。张闫村雄鑫旺、聚鑫、佳晟养殖：直流测：打桩完成40%。杨李青鑫润养殖：直流侧：桩基施工100%。北东社国万、壮富园养殖：直流侧：桩基施工40%，支架安装30樁。王答乡一期：直流测：打桩完成100%。支架完成86%（60套）。南郜种植大棚：直流测：打桩完成49%。支架完成1.3%。鹅池国鑫：直流侧：打桩完成40%。北录树三期7700㎡厂房：交流侧：立杆完成100%。华晋检测站厂房：交流侧：变压器安装85%（9#厂房立杆位置需费用）。
其 他 事 项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 张晖 王相成 孔令才 辛国顺	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	