

监理日志（ ）

日期：2024年10月04日
 天气：多云转晴

星期：五
 气温：7~20℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对南部村支架立柱安装、北东社支架焊接、安装进行巡检。 2、监理人员对35KV开关站预制舱基础定位焊接、设备安装进行巡检。 3、与总包单位一起对南部村桩基施工进行检查。 4、监理人员对晋丰庄园箱变基础施工进行巡检。 5、监理人员对南部村进场的支架材料进行检查，其尺寸、镀锌层厚度符合要求。 6、前往金谷仓业主会议室开展监理例会。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：清徐县大棚213人。 施工部位：闫家营一期大棚：直流侧：打桩完成100%，支架安装累计完成100%，组件安装完成59%。交流侧：汇流箱安装80%。东南坊猪棚：直流测：打桩完成100%，支架完成95%，组件完成95%。交流测：敷设电缆完成100%箱变基础100%。 东北坊牛棚：直流测：打桩完成100%，支架完成100%，组件安装100%。交流测：交流侧完成100%。箱变基础100%。张闫村恒通牛棚：直流测：打桩完成86%，支架完成90%，585组件安装20%（240块）。小武村晋丰庄园：直流测：打桩完成100%，支架完成100%，组件安装56%（110块）。碱厂营村牛棚：直流测：打桩完成100%，支架完成100%，组件完成95.6%（200块），逆变器安装100%（8台），直流电缆完成12.5%（1000m）。交流测：架设线杆100%，箱式变压器基础完成100%，交流电缆完成91.3%，汇流箱完成100%。上闫村富鑫养殖：直流测：打桩完成100%，支架制作94%，组件安装10%。张闫村雄鑫旺、聚鑫、佳晟养殖：直流测：打桩完成40%。杨李青鑫润养殖：直流侧：桩基施工100%。北东社国万、壮富园养殖：直流侧：桩基施工40%，支架安装30樁。王答乡一期：直流测：打桩完成100%。支架完成86%（60套）。南部种植大棚：直流测：打桩完成49%。支架完成1.3%。鹅池国鑫：直流侧：打桩完成40%。
其 他 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	黎建光 刘晨瑞 张晖 王相成 孔令才 辛国顺	
记 录 人 ： 刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	