

监理日志（ ）

日期：2024年10月06日

天气：阴

星期：日

气温：7~20℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对南郛村支架焊接、立柱安装、恒通二期、杨李青支架焊接进行巡检。 2、与总包单位一起对富鑫养殖支架安装进行验收。 3、监理人员对35KV开关站预制舱设备安装进行巡检。 4、监理人员对王答村外线施工进行巡检。 5、监理人员对王答村、晋丰庄园组件安装、晋丰庄园箱变基础施工进行巡检。	
	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：清徐县大棚236人。 施工部位：闫家营一期大棚：直流侧：打桩完成100%，支架安装累计完成100%，组件安装完成66%（0.5MW）。交流侧：汇流箱安装80%。东南坊猪棚：直流侧：打桩完成100%，支架完成95%，组件完成95%。交流侧：敷设电缆完成100%箱变基础100%。东北坊牛棚：直流侧：打桩完成100%，支架完成100%，组件安装100%。交流侧：交流侧完成100%。箱变基础100%。张闫村恒通牛棚：直流侧：打桩完成86%，支架完成100%，585组件安装81%（300块），50KW逆变器5台。小武村晋丰庄园：直流侧：打桩完成100%，支架完成100%，组件安装76%（80块）。碱厂营村牛棚：直流侧：打桩完成100%，支架完成100%，组件完成100%（141块），逆变器安装100%，直流电缆完成40%（10000m）。交流侧：架设线杆100%，箱式变压器基础完成100%，交流电缆完成96%，汇流箱完成100%。上闫村富鑫养殖：直流侧：打桩完成100%，支架制作94%，组件安装30%（180块）。张闫村雄鑫旺、聚鑫、佳晟养殖：直流侧：打桩完成43%（25根）。杨李青鑫润养殖：直流侧：桩基施工100%，钢桁架安装9榀。北东社国万、壮富园养殖：直流侧：桩基施工100%，支架施工60%（钢桁架安装30榀），组件安装10%（150块）。王答乡一期：直流侧：打桩完成100%。支架完成92%（60套）。南郛种植大棚：直流侧：打桩完成49%。支架完成1.3%（100榀）。鹅池国鑫：直流侧：打桩完成40%。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 张晖 王相成 孔令才 辛国顺
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生