

监理日志（ ）

日期：2024年10月08日
 天气：晴

星期：二
 气温：9~20℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对王答村檩条安装、南邵村支架立柱焊接、安装、晋丰庄园、杨李青支架焊接进行巡检。 2、陪同业主对 35KV 开关站、闫家营一期、杨李青进行巡检。 3、监理人员对 35KV 开关站主变油池砼浇筑进行旁站。 4、监理人员对北东社村檩条焊接、支架防腐、杨李青三期施工、晋丰庄园箱变基础圈梁模板安装进行巡检。 5、监理人员对王答村、闫家营一期、北东社村、晋丰庄园组件安装、北录树二期牛棚电缆敷设进行巡检。 6、监理人员对 35KV 开关站预制舱防静电地板安装进行巡检。 7、与总包单位一起对北东社村支架安装进行验收。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：清徐县大棚 236 人。 施工部位：闫家营一期大棚：直流侧：打桩完成 100%，支架安装累计完成 100%，组件安装完成 72%（0.5MW）。交流侧：汇流箱安装 80%。东南坊猪棚：直流测：打桩完成 100%，支架完成 95%，组件完成 95%。交流测：敷设电缆完成 100%箱变基础 100%。东北坊牛棚：直流测：打桩完成 100%，支架完成 100%，组件安装 100%。交流测：交流侧完成 100%。箱变基础 100%。张闫村恒通牛棚：直流测：打桩完成 86%，支架完成 100%，585 组件安装 81%（300 块），50KW 逆变器 5 台，320KW 逆变器 7 台，直流电缆施工 10KM。小武村晋丰庄园：直流测：打桩完成 100%，支架完成 100%，组件安装 76%（625W120 块），三汇一汇流箱 5 台。碱厂营村牛棚：直流测：打桩完成 100%，支架完成 100%，组件完成 100%（141 块），逆变器安装 100%，直流电缆完成 42.5%（1000m）。交流测：架设线杆 100%，箱式变压器基础完成 100%，交流电缆完成 96%，汇流箱完成 100%。上闫村富鑫养殖：直流测：打桩完成 100%，支架制作 94%，组件安装 30%（180 块）。张闫村雄鑫旺、聚鑫、佳晟养殖：直流测：打桩完成 43%（80 根）。杨李青鑫润养殖：直流侧：桩基施工 100%，钢桁架安装 9 榀。北东社国万、壮富园养殖：直流侧：桩基施工 100%，支架施工 60%（钢桁架安装 30 榀），组件安装 10%（50 块）。王答乡一期：直流测：打桩完成 100%。支架完成 93%（20 套）。南邵种植大棚：直流测：打桩完成 49%。支架完成 1.3%（30 榀）。鹅池国鑫：直流侧：打桩完成 40%。
其 他 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	黎建光 刘晨瑞 张晖 王相成 孔令才 辛国顺	
记 录 人 ： 刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	